

CONSTRUCTORA DE ANTEPROYECTOS TERRACERIAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

Fecha: 03/05/2022

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE M. PONCE (INTERCONEXION)

Duración: 91 días naturales

Lugar:

Inicio obra: 24/05/2022

Ciudad: IRAPUATO, Guanajuato

Fin obra: 22/08/2022

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
018	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE M. PONCE (INTERCONEXION)								
0181	RED DE AGUA POTABLE								
1.1.2	Trazo y nivelación del terreno con uso d	m	24/05/2022	31/07/2022	11.59% 73.711200 \$750.38	43.48% 276.528500 \$2,815.06	44.93% 285.750300 \$2,908.94		100.00% 635.990000 \$6,474.38
4.1.5.1	Excavación manual para zanjas en materia	m3	25/05/2022	31/07/2022	10.29% 7.274000 \$1,615.12	44.12% 31.188400 \$6,925.08	45.59% 32.227600 \$7,155.81		100.00% 70.690000 \$15,696.01
4.2.5.1	Excavación mecánica para zanjas en mater	m3	25/05/2022	31/07/2022	10.29% 29.093900 \$1,695.01	44.12% 124.744900 \$7,267.64	45.59% 128.901200 \$7,509.78		100.00% 282.740000 \$16,472.43
9.1	Cama de arena para tubería. Incluye mate	m3	08/08/2022	12/08/2022				100.00% 43.660000 \$26,541.79	100.00% 43.660000 \$26,541.79
Monto esta hoja:					\$4,060.51	\$17,007.78	\$17,574.53	\$26,541.79	\$65,184.61
Acumulado:					\$4,060.51	\$17,007.78	\$17,574.53	\$26,541.79	\$65,184.61
ADMINISTRADOR UNICO: ING. MARIO FABIAN SANCHEZ RAMIREZ									

CONSTRUCTORA DE ANTEPROYECTOS TERRACERIAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

Fecha: 03/05/2022

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE M. PONCE (INTERCONEXION)

Duración: 91 días naturales

Lugar:


Inicio obra: 24/05/2022

Ciudad: IRAPUATO, Guanajuato

Fin obra: 22/08/2022

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
10.1.7	Relleno semi-mecánico en cepa con materi	m3	08/08/2022	12/08/2022				100.00%	100.00%
								130.980000	130.980000
								\$44,376.02	\$44,376.02
10.1.6	Relleno semi-mecánico en cepa con materi	m3	12/08/2022	16/08/2022				100.00%	100.00%
								87.320000	87.320000
								\$43,635.55	\$43,635.55
10.1.3	Relleno semi-mecánico con tepetate, comp	m3	12/08/2022	16/08/2022				100.00%	100.00%
								63.410000	63.410000
								\$21,390.73	\$21,390.73
8.1	Carga mecánica y acarreo en camión, de m	m3	25/05/2022	31/07/2022	10.29%	44.12%	45.59%		100.00%
					45.095900	193.355900	199.798200		438.250000
					\$2,355.36	\$10,098.98	\$10,435.46		\$22,889.80
8.3	Acarreo en camión de material producto d	m3-km	25/05/2022	31/07/2022	10.29%	44.12%	45.59%		100.00%
					225.478600	966.775100	998.986300		2,191.240000
					\$2,189.40	\$9,387.39	\$9,700.15		\$21,276.94

 ADMINISTRADOR UNICO: ING. MARIO FABIAN SANCHEZ RAMIREZ	Monto esta hoja:	\$4,544.76	\$19,486.37	\$20,135.61	\$109,402.30	\$153,569.04
	Acumulado:	\$8,605.27	\$36,494.15	\$37,710.14	\$135,944.09	\$218,753.65

CONSTRUCTORA DE ANTEPROYECTOS TERRACERIAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

Fecha: 03/05/2022

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE M. PONCE (INTERCONEXION)

Duración: 91 días naturales

Lugar:

Inicio obra: 24/05/2022

Ciudad: IRAPUATO, Guanajuato

Fin obra: 22/08/2022

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
2.1.1	Corte a 5 cm de profundidad en pavimento	m	25/05/2022	30/07/2022	10.45%	44.78%	44.77%		100.00%
					5.016000	21.494400	21.489600		48.000000
					\$181.93	\$779.60	\$779.43		\$1,740.96
3.1.3	Demolicion mecánica de pavimento asfálti	m3	25/05/2022	30/07/2022	10.45%	44.78%	44.77%		100.00%
					0.105500	0.452300	0.452200		1.010000
					\$44.75	\$191.77	\$191.74		\$428.26
28.1.4	Reposición de pavimento asfáltico con me	m3	12/08/2022	22/08/2022				100.00%	100.00%
								1.010000	1.010000
								\$4,932.55	\$4,932.55
2.1.2	Corte a 5 cm de profundidad en pavimento	m	25/05/2022	30/07/2022	10.45%	44.78%	44.77%		100.00%
					114.947900	492.571000	492.461100		1,099.980000
					\$4,148.47	\$17,776.89	\$17,772.92		\$39,698.28
3.1.26	Demolicion mecánica de pavimento de conc	m3	25/05/2022	30/07/2022	10.45%	44.78%	44.77%		100.00%
					8.046500	34.480600	34.472900		77.000000
					\$3,749.27	\$16,066.24	\$16,062.64		\$35,878.15
Monto esta hoja:					\$8,124.42	\$34,814.50	\$34,806.73	\$4,932.55	\$82,678.20
Acumulado:					\$16,729.69	\$71,308.65	\$72,516.87	\$140,876.64	\$301,431.85

ADMINISTRADOR UNICO: ING. MARIO FABIAN SANCHEZ RAMIREZ

CONSTRUCTORA DE ANTEPROYECTOS TERRACERIAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

Fecha: 03/05/2022

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE M. PONCE (INTERCONEXION)

Duración: 91 días naturales

Lugar:

Inicio obra: 24/05/2022

Ciudad: IRAPUATO, Guanajuato

Fin obra: 22/08/2022

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
28.2.10	Reposición de pavimento de concreto hidr	m3	12/08/2022	22/08/2022				100.00%	100.00%
								77.000000	77.000000
								\$233,292.29	\$233,292.29
20.1.2.4	Suministro de tubería de PVC hidráulico	m	08/08/2022	17/08/2022				100.00%	100.00%
								86.000000	86.000000
								\$9,817.76	\$9,817.76
20.1.2.6	Suministro de tubería de PVC hidráulico	m	24/07/2022	02/08/2022			80.00%	20.00%	100.00%
							439.992000	109.998000	549.990000
							\$169,867.71	\$42,466.93	\$212,334.64
20.1.3.4	Instalación de tubería de PVC hidráulico	m	09/08/2022	13/08/2022				100.00%	100.00%
								86.000000	86.000000
								\$2,550.76	\$2,550.76
20.1.3.6	Instalación de tubería de PVC hidráulico	m	26/07/2022	11/08/2022			35.29%	64.71%	100.00%
							194.091500	355.898500	549.990000
							\$8,576.90	\$15,727.16	\$24,304.06
Monto esta hoja:									
Acumulado:					\$16,729.69	\$71,308.65	\$178,444.61	\$303,854.90	\$482,299.51

ADMINISTRADOR UNICO: ING. MARIO FABIAN SANCHEZ RAMIREZ

CONSTRUCTORA DE ANTEPROYECTOS TERRACERIAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

Fecha: 03/05/2022

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE M. PONCE (INTERCONEXION)

Duración: 91 días naturales

Lugar:


Inicio obra: 24/05/2022

Ciudad: IRAPUATO, Guanajuato

Fin obra: 22/08/2022

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
20.11.1.6	Codo de PVC hidráulico tipo anger RD-26	PIEZA	26/07/2022	17/08/2022			26.09%	73.91%	100.00%
							0.260900	0.739100	1.000000
							\$207.57	\$588.03	\$795.60
20.11.1.56	Extremidad espiga de PVC hidráulico tipo	PIEZA	26/07/2022	11/08/2022			35.29%	64.71%	100.00%
							0.705800	1.294200	2.000000
							\$1,164.70	\$2,135.66	\$3,300.36
20.11.1.43	Extremidad campana de PVC hidráulico tip	PIEZA	26/07/2022	11/08/2022			35.29%	64.71%	100.00%
							5.293500	9.706500	15.000000
							\$2,047.84	\$3,755.06	\$5,802.90
20.11.1.45	Extremidad campana de PVC hidráulico tip	PIEZA	26/07/2022	11/08/2022			35.29%	64.71%	100.00%
							9.175400	16.824600	26.000000
							\$7,876.16	\$14,442.24	\$22,318.40
20.11.1.47	Extremidad campana de PVC hidráulico tip	PIEZA	26/07/2022	11/08/2022			35.29%	64.71%	100.00%
							1.058700	1.941300	3.000000
							\$2,974.97	\$5,455.09	\$8,430.06

 ADMINISTRADOR UNICO: ING. MARIO FABIAN SANCHEZ RAMIREZ	Monto esta hoja:			\$14,271.24	\$26,376.08	\$40,647.32
	Acumulado:	\$16,729.69	\$71,308.65	\$265,232.72	\$471,107.62	\$824,378.68

CONSTRUCTORA DE ANTEPROYECTOS TERRACERIAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

Fecha: 03/05/2022

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE M. PONCE (INTERCONEXION)

Duración: 91 días naturales

Lugar:

Inicio obra: 24/05/2022

Ciudad: IRAPUATO, Guanajuato

Fin obra: 22/08/2022

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total	
20.11.1.33	Cople de PVC hidráulico tipo anger RD-26	PIEZA	26/07/2022	11/08/2022			35.29% 6,352,200 \$1,147.72	64.71% 11,647,800 \$2,104.52	100.00% 18,000,000 \$3,252.24	
24.1.3	Empaque de neopreno para brida de 3" de	PIEZA	01/08/2022	15/08/2022				100.00% 24,000,000 \$1,316.64	100.00% 24,000,000 \$1,316.64	
24.1.5	Empaque de neopreno para brida de 6" de	PIEZA	01/08/2022	15/08/2022				100.00% 26,000,000 \$2,864.16	100.00% 26,000,000 \$2,864.16	
24.1.6	Empaque de neopreno para brida de 8" de	PIEZA	01/08/2022	15/08/2022				100.00% 2,000,000 \$277.48	100.00% 2,000,000 \$277.48	
24.1.7	Empaque de neopreno para brida de 10" de	PIEZA	01/08/2022	15/08/2022				100.00% 3,000,000 \$504.72	100.00% 3,000,000 \$504.72	
					Monto esta hoja:		\$1,147.72	\$7,067.52	\$8,215.24	
					Acumulado:	\$16,729.69	\$71,308.65	\$266,380.44	\$478,175.14	\$832,593.92

ADMINISTRADOR UNICO: ING. MARIO FABIAN SANCHEZ RAMIREZ

CONSTRUCTORA DE ANTEPROYECTOS TERRACERIAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

Fecha: 03/05/2022

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE M. PONCE (INTERCONEXION)

Duración: 91 días naturales

Lugar:


Inicio obra: 24/05/2022

Ciudad: IRAPUATO, Guanajuato

Fin obra: 22/08/2022

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
20.18.1.3	Válvula de compuerta vástago fijo de 3"	PIEZA	01/08/2022	15/08/2022				100.00%	100.00%
								12.000000	12.000000
								\$64,136.64	\$64,136.64
20.18.1.5	Válvula de compuerta vástago fijo de 6"	PIEZA	01/08/2022	15/08/2022				100.00%	100.00%
								4.000000	4.000000
								\$43,008.64	\$43,008.64
21.1.110	Cruz de Fo.Fo. (fierro fundido) de 6 x 3	PIEZA	01/08/2022	15/08/2022				100.00%	100.00%
								4.000000	4.000000
								\$14,688.92	\$14,688.92
21.1.20	Tee de Fo.Fo. (fierro fundido) de 8 x 6"	PIEZA	01/08/2022	15/08/2022				100.00%	100.00%
								1.000000	1.000000
								\$5,151.67	\$5,151.67
21.1.15	Tee de Fo.Fo. (fierro fundido) de 6 x 6"	PIEZA	01/08/2022	15/08/2022				100.00%	100.00%
								2.000000	2.000000
								\$12,398.50	\$12,398.50

 ADMINISTRADOR UNICO: ING. MARIO FABIAN SANCHEZ RAMIREZ	Monto esta hoja:				\$139,384.37	\$139,384.37
	Acumulado:	\$16,729.69	\$71,308.65	\$266,380.44	\$617,559.51	\$971,978.29

CONSTRUCTORA DE ANTEPROYECTOS TERRACERIAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

Fecha: 03/05/2022

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE M. PONCE (INTERCONEXION)

Duración: 91 días naturales

Lugar:


Inicio obra: 24/05/2022

Ciudad: IRAPUATO, Guanajuato

Fin obra: 22/08/2022

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
21.1.26	Tee de Fo.Fo. (fierro fundido) de 10 x 6	PIEZA	01/08/2022	15/08/2022				100.00%	100.00%
								1.000000	1.000000
								\$8,298.66	\$8,298.66
21.1.13	Tee de Fo.Fo. (fierro fundido) de 6 x 3"	PIEZA	01/08/2022	15/08/2022				100.00%	100.00%
								4.000000	4.000000
								\$18,303.68	\$18,303.68
23.1.11	Tornillo cabeza hexagonal con tuerca de	PIEZA	01/08/2022	15/08/2022				100.00%	100.00%
								88.000000	88.000000
								\$3,923.92	\$3,923.92
23.1.23	Tornillo cabeza hexagonal con tuerca de	PIEZA	01/08/2022	15/08/2022				100.00%	100.00%
								264.000000	264.000000
								\$20,074.56	\$20,074.56
23.1.28	Tornillo cabeza hexagonal con tuerca de	PIEZA	01/08/2022	15/08/2022				100.00%	100.00%
								36.000000	36.000000
								\$3,923.28	\$3,923.28

 ADMINISTRADOR UNICO. ING. MARIO FABIAN SANCHEZ RAMIREZ	Monto esta hoja:					
	Acumulado:	\$16,729.69	\$71,308.65	\$266,380.44	\$54,524.10	\$54,524.10
					\$672,083.61	\$1,026,502.39

CONSTRUCTORA DE ANTEPROYECTOS TERRACERIAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

Fecha: 03/05/2022

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE M. PONCE (INTERCONEXION)

Duración: 91 días naturales

Lugar:

Inicio obra: 24/05/2022

Ciudad: IRAPUATO, Guanajuato

Fin obra: 22/08/2022

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
20.17.2	Caja de operación de válvulas tipo 2, co	PIEZA	28/05/2022	26/07/2022	6.67%	50.00%	43.33%		100.00%
					0.266800	2.000000	1.733200		4.000000
					\$3,971.98	\$29,774.94	\$25,802.96		\$59,549.88
20.17.5	Caja de operación de válvulas tipo 5, co	PIEZA	28/05/2022	26/07/2022	6.67%	50.00%	43.33%		100.00%
					0.266800	2.000000	1.733200		4.000000
					\$5,286.97	\$39,632.44	\$34,345.47		\$79,264.88
20.17.9	Caja de operación de válvulas tipo 9, de	PIEZA	28/05/2022	26/07/2022	6.67%	50.00%	43.33%		100.00%
					0.066700	0.500000	0.433300		1.000000
					\$1,424.87	\$10,681.17	\$9,256.30		\$21,362.34
20.17.16	Caja de operación de válvulas tipo espec	PZA	28/05/2022	26/07/2022	6.67%	50.00%	43.33%		100.00%
					0.200100	1.500000	1.299900		3.000000
					\$4,783.10	\$35,855.33	\$31,072.22		\$71,710.65
11.1	Atraque de 30x30x30 cm (hxAxB) de concre	PIEZA	26/07/2022	11/08/2022			35.29%	64.71%	100.00%
							1.411600	2.588400	4.000000
							\$202.04	\$370.48	\$572.52

Monto esta hoja:	\$15,466.92	\$115,943.88	\$100,678.99	\$370.48	\$232,460.27
Acumulado:	\$32,196.61	\$187,252.53	\$367,059.43	\$672,454.09	\$1,258,962.66

ADMINISTRADOR UNICO: ING. MARIO FABIAN SANCHEZ RAMIREZ

CONSTRUCTORA DE ANTEPROYECTOS TERRACERIAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

Fecha: 03/05/2022

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE M. PONCE (INTERCONEXION)

Duración: 91 días naturales

Lugar:

Inicio obra: 24/05/2022

Ciudad: IRAPUATO, Guanajuato

Fin obra: 22/08/2022

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
11.2	Atraque de 35x30x30 cm (hxAxB) de concre	PIEZA	26/07/2022	11/08/2022			35.29%	64.71%	100.00%
							0.352900	0.647100	1.000000
							\$55.95	\$102.58	\$158.53
11.3	Atraque de 40x30x30 cm (hxAxB) de concre	PIEZA	26/07/2022	11/08/2022			35.29%	64.71%	100.00%
							1.764500	3.235500	5.000000
							\$310.78	\$569.87	\$880.65
50.3.7	SONDEOS. Para localización de elementos	PIEZA	24/05/2022	15/07/2022	15.09%	56.60%	28.31%		100.00%
					0.754500	2.830000	1.415500		5.000000
					\$1,100.36	\$4,127.24	\$2,064.35		\$7,291.95
50.3.8	SONDEOS. Para localización de elementos	PZA	24/05/2022	15/07/2022	15.09%	56.60%	28.31%		100.00%
					0.301800	1.132000	0.566200		2.000000
					\$569.62	\$2,136.56	\$1,068.66		\$3,774.84
1.1.1	Cinta preventiva de 8 cm de ancho, fabri	m	24/05/2022	22/08/2022	8.79%	32.97%	34.07%	24.17%	100.00%
					55.903500	209.685900	216.681800	153.718800	635.990000
					\$268.90	\$1,008.59	\$1,042.24	\$739.38	\$3,059.11
Monto esta hoja:					\$1,938.88	\$7,272.39	\$4,541.98	\$1,411.83	\$15,165.08
Acumulado:					\$34,135.49	\$194,524.92	\$371,601.41	\$673,865.92	\$1,274,127.74

ADMINISTRADOR UNICO: ING. MARIO FABIAN SANCHEZ RAMIREZ

CONSTRUCTORA DE ANTEPROYECTOS TERRACERIAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

Fecha: 03/05/2022

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE M. PONCE (INTERCONEXION)

Duración: 91 días naturales

Lugar:


Inicio obra: 24/05/2022

Ciudad: IRAPUATO, Guanajuato

Fin obra: 22/08/2022

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
36.2	Bombeo de achique utilizando bomba autoc	Hora	25/05/2022	31/07/2022	10.29%	44.12%	45.59%		100.00%
					1.234800	5.294400	5.470800		12.000000
					\$239.03	\$1,024.89	\$1,059.04		\$2,322.96
0182	TOMA DOMICILIARIA								
20.25-1	Toma domiciliaria de 3" a 1/2", incluye:	PZA	15/08/2022	20/08/2022				100.00%	100.00%
								5.000000	5.000000
								\$11,768.90	\$11,768.90
20.25-2	Reparación de toma domiciliaria existent	PZA	15/08/2022	20/08/2022				100.00%	100.00%
								22.000000	22.000000
								\$4,836.70	\$4,836.70

 ADMINISTRADOR UNICO: ING. MARIO FABIAN SANCHEZ RAMIREZ	Monto esta hoja:	\$239.03	\$1,024.89	\$1,059.04	\$16,605.60	\$18,928.56
	Acumulado:	\$34,374.52	\$195,549.81	\$372,660.45	\$690,471.52	\$1,293,056.30

CONSTRUCTORA DE ANTEPROYECTOS TERRACERIAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

Fecha: 03/05/2022

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE M. PONCE (INTERCONEXION)

Duración: 91 días naturales

Lugar:

Inicio obra: 24/05/2022

Ciudad: IRAPUATO, Guanajuato

Fin obra: 22/08/2022

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
	TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:				\$34,374.52	\$195,549.81	\$372,660.45	\$690,471.52	
	ACUMULADO:				\$34,374.52	\$229,924.33	\$602,584.78	\$1,293,056.30	
	PORCENTAJE PERIODO:				2.66%	15.12%	28.82%	53.40%	
	PORCENTAJE ACUMULADO:				2.66%	17.78%	46.60%	100.00%	

