



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

OBRA: Construcción de Colector Pluvial de la Zona Norponiente del Municipio en el Río Silao (1a Etapa)
 CONTRATISTA: PROMOTORA DE DESARROLLO S.A. DE C.V.
 LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

CONTRATO DE OBRA No.: JAPAMI/LS/2015-05

Inicio según contrato: 05-Oct-2015
 Término según contrato: 01-Feb-2016

Inicio real: 05-Oct-2015
 Término real: 18/03/2016

Lugar, fecha y hora en que se realiza el finiquito.

Localidad: Irapuato, Gto.
 Fecha: 24-may-16
 Hora: 14:00 horas
 Período: 05/Oct/2015-18/MAR/2016

DIFERIMIENTO: N/A

Inicio por diferimiento: N/A
 Término por diferimiento: N/A

Diferimiento por: N/A
 Días

Monto del contrato (I.V.A. incluido): \$4,088,297.82
 Monto realmente ejecutado (I.V.A. incluido): \$4,998,509.22

CONVENIO DE AMPLIACIÓN EN MONTO: JAPAMI/LS/2015-05-04

% de anticipo inicial: 30.00%
 % de anticipo adicional: 20.00%

Monto de Ampliación (Incluye IVA): \$911,702.18

FIANZA DE VICIOS OCULTOS No.: 1990753
 Importe: \$499,850.92

Afianzador: AFIANZADORA SOFIMEX S.A.
 Fecha: 09/05/2016

Ante:

La Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

CONVENIO AMPLIACION EN TIEMPO: JAPAMI/LS/2015-05-02

Inicio por ampliacion en tiempo: 05-Oct-2015
 Término por ampliacion en tiempo: 18/03/2016

Ampliacion en tiempo por: 46
 Días

CONVENIO AMPLIACION EN TIEMPO: JAPAMI/LS/2015-05-03

"El contratista", extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

FINIQUITO DE OBRA:
Construcción del Colector Pluvial de la Zona Norponiente del Municipio de Irapuato en el Río Silao (1ER ETAPA)

Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato correspondiente:

Suministro y colocación de Tubería para Alcantarillado de PVC perfilada con refuerzo en acero, de 60" (1500 mm) de diámetro, y construcción de 7 Pozos de Visita.

Lugar y Hora en que fueron liquidados los pagos: Caja Principal de Japami de 8:00 hrs a 16:00 hrs

PROMOTORA DE DESARROLLO S.A. DE C.V.

ESTIMACIÓN Núm. 1			ESTIMACIÓN Núm. 2			ESTIMACIÓN Núm. 3			ESTIMACIÓN Núm. 4 V.E.			ESTIMACIÓN Núm. 5			ESTIMACIÓN Núm. 6		
Período:	Fecha de presentación:	Factura:	Período:	Fecha de presentación:	Factura:	Período:	Fecha de presentación:	Factura:	Período:	Fecha de presentación:	Factura:	Período:	Fecha de presentación:	Factura:	Período:	Fecha de presentación:	Factura:
05/10/2015 AL 31/10/2015	11/11/2015	668	01/11/2015 AL 30/11/2015	02/11/2015	672	01/12/2015 AL 31/12/2015	04/02/2015	704	01/12/2015 AL 31/12/2015	12/02/2015	703	01/12/2015 AL 31/01/2016	08/03/2015	717	01/02/2016 AL 31/01/2016	15/03/2016	721
	29/11/2015			04/12/2015			15/02/2015			15/02/2016			11/03/2016			15/03/2016	
Pago:	Transferecia Bancaria		Pago:	Transferecia Bancaria		Pago:	Transferecia Bancaria		Pago:	Transferecia Bancaria		Pago:	Transferecia Bancaria		Pago:	Transferecia Bancaria	

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	P.U. REFINANCIADO	IMPORTE REFINANCIADO	%	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO (30%)	IMPORTE ESTIMADO (50%)	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO (30%)	IMPORTE ESTIMADO (50%)	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO (30%)	IMPORTE ESTIMADO (50%)	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO (30%)	IMPORTE ESTIMADO (50%)	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO (30%)	IMPORTE ESTIMADO (50%)
--------	----------	--------	----------	-------------	---------	-------------------	----------------------	---	------------------	------------------------	------------------------	------------------	------------------------	------------------------	------------------	------------------------	------------------------	------------------	------------------------	------------------------	------------------	------------------------	------------------------

A01 GENERALES																								
PR.001	Limpieza de terreno al final de la obra.	m	397.020	\$4.17	\$1,655.57	\$4.14	\$1,643.66	0.05%																
PR.002	Trazo y nivelación con equipo topográfico para línea de conducción en zanja. Incluye: ubicación de bancos, niveles, trazo, marcas, señales y referencias.	m	397.020	\$3.86	\$1,532.50	\$3.85	\$1,528.53	0.04%	187.55	\$723.94	\$722.07	133.83	\$515.81	514.48	53.89	\$208.02	\$207.48							
PR.003	Corte a 5 cm de profundidad en pavimento asfáltico, con cortadora de gasolina y disco puntas de diamante. Incluye trazo, guía, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	m	15.060	\$15.00	\$227.26	\$15.04	\$226.50	0.01%	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00							
PR.004	Demolición mecánica de pavimento asfáltico de 8 cm de espesor utilizando martillo neumático a combustible. Incluye retiro de material y disposición para carga.	m2	16.570	\$48.06	\$796.35	\$47.89	\$793.54	0.02%	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00							
PR.005	Reposición de pavimento asfáltico con mezcla de material pétreo de 3/4" a finos con cemento asfáltico AC-20, compactada al 95% de la prueba AASHTO, con riego de impregnación con emulsión asfáltica de rompimiento lento a razón de 1.5 l/m2, riego de liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rápido a razón de 0.5 l/m2. Incluye: barrido de la superficie, carga, acarreo, descarga de los materiales, esparcido mecánico de la emulsión de liga, tendido y compactación de la mezcla.	m2	16.570	\$251.50	\$4,167.36	\$250.83	\$4,152.94	0.12%	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00							
TOTAL GENERALES							\$8,345.17	0.24%																

A02 EXCAVACIONES																								
EXC.001	Excavación manual en presencia de cruces para zanjas en material II seco, zona B. Incluye afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 mts. Medido compacto.	m3	56.381	\$104.05	\$6,074.54	\$103.69	\$6,053.53	0.17%	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00							
EXC.002	Excavación mecánica para zanjas en material II seco, zona B. Incluye afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 mts. Medido compacto.	m3	1,774.939	\$21.24	\$37,699.70	\$21.17	\$37,575.46	1.07%	875.63	\$18,598.38	\$18,537.09	625.88	\$13,293.69	13249.88	235.15	\$4,994.59	\$4,978.13							
EXC.003	Excavación manual en presencia de cruces para zanjas en material II seco, zona B. Incluye afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 2.00 a 4.00 mts. Medido compacto.	m3	47.092	\$156.07	\$7,349.65	\$155.53	\$7,324.22	0.21%	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00							
EXC.004	Excavación mecánica para zanjas en material II seco, zona B. Incluye afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 2.00 a 4.00 mts. Medido compacto.	m3	1,750.308	\$31.12	\$54,469.58	\$31.02	\$54,294.55	1.55%	875.63	\$27,249.61	\$27,162.04	625.88	\$19,477.39	19414.8	229.59	\$7,144.84	\$7,121.88							
EXC.005	Excavación mecánica para zanjas en material II seco, zona B. Incluye afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 4.00 a 6.00 mts. Medido compacto.	m3	911.970	\$34.23	\$31,216.73	\$34.11	\$31,107.30	0.86%	653.12	\$22,356.30	\$22,277.92	330.23	\$11,303.77	11264.15	-71.38	-\$2,443.34	-\$2,434.77							
EXC.006	Ademe de madera en zanja de hasta 2.00 mts. de profundidad, con madera de pino de tercera de 18 mm de espesor, postes y barretes. Incluye materiales, mano de obra, acarreo, almacén, colocación y retiro.	m2	1,466.240	\$135.16	\$198,177.00	\$134.70	\$197,502.53	5.82%	750.20	\$101,397.03	\$101,051.94	582.56	\$76,035.61	75776.83	153.48	\$20,744.36	\$20,673.76							
TOTAL EXCAVACIONES							\$333,857.59	9.51%																

Arq. Gregorio Ortega Velazquez
 Representante Legal

J. Salvador Pérez Godínez
 Presidente del Consejo Directivo

Humberto Javier Rosiles Álvarez
 Director General

Esteban Jesús García Gallardo
 Gerente de Ingeniería y Diseño

Isaac Sánchez Magdalena
 Director del Área de Proyectos

Hugo Zabala Panfili
 Director del Área de Construcción de Obras

Luis Javier Manzano Cervantes
 Jefe de área de administración de obra

Jefe del Depto. de Supervisión de Obra

Pedro Darío Rocha Ramírez
 Residente



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

OBRA: Construcción de Colector Pluvial de la Zona Norponiente del Municipio en el Río Silao (1a Etapa)
 CONTRATISTA: PROMOTORA DE DESARROLLO S.A. DE C.V.
 LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

CONTRATO DE OBRA No.: JAPAMI/LS/2015-05

Inicio según contrato: 05-Oct-2015
 Término según contrato: 01-Feb-2016

Inicio real: 05-Oct-2015
 Término real: 18/03/2016

Lugar, fecha y hora en que se realiza el finiquito.

Localidad: Irapuato, Gto.
 Fecha: 24-may-16
 Hora: 14:00 horas
 Período: 05/Oct/2015-18/MAR/2016

DIFERIMIENTO: N/A

Inicio por diferimiento: N/A
 Término por diferimiento: N/A

Monto del contrato (I.V.A. incluido): \$4,088,297.82
 Monto realmente ejecutado (I.V.A. incluido): \$4,998,509.22

CONVENIO DE AMPLIACIÓN EN MONTO: JAPAMI/LS/2015-05-04

% de anticipo inicial: 30.00%
 % de anticipo adicional: 20.00%

FIANZA DE VICIOS OCULTOS No.: 1990753
 Importe: \$499,850.92

Afianzador: AFIANZADORA SOFIMEX S.A.
 Fecha: 09/05/2016

Ante:

La Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

CONVENIO AMPLIACION EN TIEMPO: JAPAMI/LS/2015-05-02

Inicio por ampliacion en tiempo: 05-Oct-2015
 Término por ampliacion en tiempo: 18/03/2016

CONVENIO AMPLIACION EN TIEMPO: JAPAMI/LS/2015-05-03

"El contratista", extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

FINIQUITO DE OBRA:
Construcción del Colector Pluvial de la Zona Norponiente del Municipio de Irapuato en el Río Silao (1ER ETAPA)

Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato correspondiente:

Suministro y colocación de Tubería para Alcantarillado de PVC perfilada con refuerzo en acero, de 60" (1500 mm) de diámetro, y construcción de 7 Pozos de Visita.

Lugar y Hora en que fueron liquidados los pagos: Caja Principal de Japami de 8:00 hrs a 16:00 hrs

PROMOTORA DE DESARROLLO S.A. DE C.V.

ESTIMACIÓN Num. 1		ESTIMACIÓN Num. 2		ESTIMACIÓN Num. 3		ESTIMACIÓN Num. 4 V.E.		ESTIMACIÓN Num. 5		ESTIMACIÓN Num. 6	
Periodo:	05/10/2015 AL 31/10/2015	Periodo:	01/11/2015 AL 30/11/2015	Periodo:	01/12/2015 AL 31/12/2015	Periodo:	01/12/2015 AL 31/12/2015	Periodo:	01/01/2016 AL 31/01/2016	Periodo:	01/02/2016 AL 15/02/2016
Fecha de presentación:	11/11/2015	Fecha de presentación:	02/11/2015	Fecha de presentación:	04/02/2015	Fecha de presentación:	12/02/2015	Fecha de presentación:	08/03/2016	Fecha de presentación:	15/03/2016
Factura:	668	Factura:	672	Factura:	704	Factura:	703	Factura:	717	Factura:	721
Fecha:	28/11/2015	Fecha:	04/12/2015	Fecha:	16/02/2016	Fecha:	16/02/2016	Fecha:	11/03/2016	Fecha:	15/03/2016
Cheque:		Cheque:		Cheque:		Cheque:		Cheque:		Cheque:	
Pago:	Transferencia Bancaria	Pago:	Transferencia Bancaria	Pago:	Transferencia Bancaria	Pago:	Transferencia Bancaria	Pago:	Transferencia Bancaria	Pago:	Transferencia Bancaria

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	P.U. REFINANCIADO	IMPORTE REFINANCIADO	%	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO (30%)	IMPORTE ESTIMADO (50%)	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO (30%)	IMPORTE ESTIMADO (50%)	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO (30%)	IMPORTE ESTIMADO (50%)	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO (30%)	IMPORTE ESTIMADO (50%)	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO (30%)	IMPORTE ESTIMADO (50%)		
A03	RELLENOS																								
RELL.01	Relleno mecánico en cepa con tepetate compactado al 90% de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye limpieza, selección, acarreo de material e incorporación de agua para compactar.	m3	275.400	\$173.34	\$47,737.84	\$172.75	\$47,575.35	1.35%	275.40	\$47,737.84	\$47,575.35	375.45	\$65,080.50	64858.99	-375.45	-\$65,080.50	-\$64,858.99	786.37	\$132,842.58	\$132,390.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
RELL.02	Relleno de cepas con material producto de la excavación, compactado al 90% de su PVSM prueba proctor estándar con compactador de impacto, en capas de 20 cms., incluye mano de obra, equipo, herramienta, acarreo e incorporación del agua necesaria. Medido compacto.	m3	3,318.770	\$51.98	\$172,443.29	\$51.78	\$171,845.91	4.89%	1,428.06	\$74,202.00	\$73,944.95	884.13	\$45,939.39	45780.25	304.83	\$15,838.97	\$15,784.10	358.29	\$18,618.75	\$18,552.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
BAS.01	Base hidráulica, VRS mínimo de 100%, límite líquido máximo 30%, índice plástico máximo 10%, equivalente de arena mínimo 30%, compactado al 95% PVSM Proctor, y espesor mínimo de 20 cm. Incluye suministro de materiales, mínimo 50% de material de banco (tepetate) y 50% de producto de trituración (grava); pruebas de calidad y compactación según especificaciones de SAPAF, acarreo, tendido, bandedo, compactaciones, equipo, mano de obra, herramienta y equipo	m3	28.800	\$239.30	\$6,843.98	\$238.47	\$6,820.24	0.19%	0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
BAS.02	Sub-base de tepetate compactada el 95% prueba AASTHO en capas de 20 cm, VRS mínimo 50%. Incluye carga, acarreo, tiro a volteo y compactación por medios mecánicos.	m3	28.800	\$166.56	\$4,763.82	\$165.97	\$4,746.74	0.14%	0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
BAS.03	Sub-base de tepetate en proporción de 20 cms. de espesor compactada al 95 % de su P.V.S.M. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, acarreo e incorporación del agua necesaria.	m3	28.800	\$167.16	\$4,780.78	\$166.59	\$4,764.47	0.14%	0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
BAS.04	Camá de arena, de 23 cm de espesor, para tubería. Incluye carga, acarreo, descarga a volteo o manual, acomodo, verificación de espesores y mantenimiento hasta haber colocado la tubería y retirado la zarza.	m3	211.140	\$246.20	\$52,001.67	\$245.43	\$51,820.09	1.48%	102.05	\$25,133.89	\$25,046.13	72.87	\$17,947.15	17884.48	27.94	\$6,881.34	\$6,857.31	8.28	\$2,039.28	\$2,032.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL RELLENOS							\$287,572.80	8.19%																	
A4	ACARREOS																								
ACC.01	Carga mecánica y acarreo en camión, de material producto de la excavación y/o demolición a 1 km. de distancia.	m3	1,591.090	\$19.10	\$30,389.82	\$19.04	\$30,294.35	0.86%	977.72	\$18,674.45	\$18,615.79	698.75	\$13,346.13	13304.2	-85.38	-\$1,630.76	-\$1,625.64	254.38	\$4,858.66	\$4,843.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ACC.02	Acarreo en camión de material producto de excavación y/o demolición en los kilómetros subsiguientes al 1ro. (5 km)	m3-km	7,955.450	\$4.91	\$39,061.26	\$4.90	\$38,981.71	1.11%	4,888.60	\$24,003.03	\$23,954.14	3493.75	\$17,154.31	17119.38	-426.9	-\$2,098.08	-\$2,091.81	1271.9	\$6,245.03	\$6,232.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL ACARREOS							\$69,276.06	1.97%																	
A05	TUBERIAS																								
TUB.001	Suministro y colocación de tubería para alcantarillado, de PVC perfilada con refuerzo en acero, de 60" (1500 mm) de diámetro. Incluye cortes, colocación, fijación, conexión con otros tubos, prueba de hermeticidad y limpieza.	m	397.020	\$6,243.46	\$2,478,778.49	\$6,221.96	\$2,470,242.56	70.33%	182.60	\$1,140,055.80	\$1,136,129.90	130.33	\$813,710.14	810908.05	50.59	\$315,856.64	\$314,768.96	19,939,784	\$124,493.24	\$124,064.54	13,560,216	\$84,662.67	\$84,371.12		
TOTAL TUBERIAS							\$2,470,242.56	70.33%																	
A06	POZOS DE VISITA																								
POZ.001	Pozo de visita tipo especial E2 de 4.00 m de profundidad interior, con media caña de 122 cm de diámetro, fabricado con concreto Fc=250 kg/cm², plantilla de concreto Fc = 150 kg/cm² de 10 cms de espesor, muro de tabique de 28 cms en forma de cono, asentado y aplanado interior acabado pulido con mortero cemento-arena 1:3 y escalones de Fc.Fc. estándar. Incluye trazo, excavación, sobre ancho de excavación de 40 cms de cada lado para el ingreso de la ballarina en la parte inferior del pozo, relleno de tepetate compactado al 90% PVSM, base y sub-base de 20 cms cada uno compactados al 95% P.V.S.M. de acuerdo a las especificaciones de pavimentación, carga, acarreo y desperdicios. No incluye brocal.	Piezas	1.000	\$35,516.33	\$35,516.33	\$35,394.03	\$35,394.03	1.01%	0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

Arq. Gregorio Ortega Velazquez Representante Legal

J. Salvador Pérez Godínez Presidente del Consejo Directivo

Humberto Javier Rosiles Álvarez Director General

Esteban Jesús Banda Gallardo Gerente de Ingeniería y Diseño


Isaac Sánchez Magdaleno Director del Área de Proyectos

Hugo Zaragoza Banales Director del Área de Construcción de Obras

Luis Javier Manzano Cervantes Jefe de área de administración de obra

Jefe del Depto. de Supervisión de Obra

Pedro Darío Rocha Ramírez Residente



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

OBRA: Construcción de Colector Pluvial de la Zona Norponiente del Municipio en el Río Silao (1a Etapa)
 CONTRATISTA: PROMOTORA DE DESARROLLO S.A. DE C.V.
 LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

CONTRATO DE OBRA No.: JAPAMI/LS/2015-05

Inicio según contrato: 05-Oct-2015
 Termino según contrato: 01-Feb-2016

Inicio real: 05-Oct-2015
 Termino real: 18/03/2016

Lugar, fecha y hora en que se realiza el finiquito.

Localidad: Irapuato, Gto.
 Fecha: 24-may-16

Hora: 14:00 horas
 Periodo: 05/Oct/2015-18/MAR/2016

DIFERIMIENTO: N/A

Inicio por diferimiento: N/A
 Termino por diferimiento: N/A

Diferimiento por: N/A
 Días

Monto del contrato (I.V.A. incluido): \$4,088,297.82
 Monto realmente ejecutado (I.V.A. incluido): \$4,998,509.22

CONVENIO DE AMPLIACIÓN EN MONTO: JAPAMI/LS/2015-05-04

% de anticipo inicial: 30.00%
 % de anticipo adicional: 20.00%

Monto de Ampliación (Incluye IVA): \$911,702.18

FIANZA DE VICIOS OCULTOS No.: 1990753
 Importe: \$499,850.92

Afianzador: AFIANZADORA SOFIMEX S.A.
 Fecha: 09/05/2016

Ante:

La Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

CONVENIO AMPLIACION EN TIEMPO: JAPAMI/LS/2015-05-02

CONVENIO AMPLIACION EN TIEMPO: JAPAMI/LS/2015-05-03

Inicio por ampliacion en tiempo: 05-Oct-2015
 Termino por ampliacion en tiempo: 18/03/2016

Ampliacion en tiempo por: 46
 Días

"El contratista", extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

FINIQUITO DE OBRA:
Construcción del Colector Pluvial de la Zona Norponiente del Municipio de Irapuato en el Río Silao (1ER ETAPA)
 Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato correspondiente:
 Suministro y colocación de Tubería para Alcantarillado de PVC, perfilada con refuerzo en acero, de 60" (1500 mm) de diámetro, y construcción de 7 Pozos de Visita.
 Lugar y Hora en que fueron liquidados los pagos: Caja Principal de Japami de 8:00 hrs a 16:00 hrs
 PROMOTORA DE DESARROLLO S.A. DE C.V.

ESTIMACION Num. 1		ESTIMACION Num. 2		ESTIMACION Num. 3		ESTIMACION Num. 4 V.E.		ESTIMACION Num. 5		ESTIMACION Num. 6	
Periodo:	05/10/2015 AL 31/10/2015	Periodo:	01/11/2015 AL 30/11/2015	Periodo:	01/12/2015 AL 31/12/2015	Periodo:	01/12/2015 AL 31/12/2015	Periodo:	01/01/2016 AL 31/01/2016	Periodo:	01/02/2016 AL 15/02/2016
Fecha de presentación:	11/11/2015	Fecha de presentación:	02/11/2015	Fecha de presentación:	04/02/2015	Fecha de presentación:	12/02/2015	Fecha de presentación:	08/03/2016	Fecha de presentación:	15/03/2016
Factura:	668	Factura:	672	Factura:	704	Factura:	703	Factura:	717	Factura:	721
Fecha:	29/11/2015	Fecha:	04/12/2015	Fecha:	16/02/2016	Fecha:	16/02/2016	Fecha:	11/03/2016	Fecha:	15/03/2016
Cheque:		Cheque:		Cheque:		Cheque:		Cheque:		Cheque:	
Pago:	Transferencia Bancaria	Pago:	Transferencia Bancaria	Pago:	Transferencia Bancaria	Pago:	Transferencia Bancaria	Pago:	Transferencia Bancaria	Pago:	Transferencia Bancaria

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	P.U. REFINANCIADO	IMPORTE REFINANCIADO	%	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO (0%)	IMPORTE ESTIMADO (50%)	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO (0%)	IMPORTE ESTIMADO (50%)	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO (0%)	IMPORTE ESTIMADO (50%)	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO (0%)	IMPORTE ESTIMADO (50%)	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO (0%)	IMPORTE ESTIMADO (50%)	
POZ.002	Pozo de visita tipo especial E2 de 5.00 m de profundidad interior, con media caña de 122 cm de diámetro, fabricado con concreto f'c=250 kg/cm², plantilla de concreto f'c = 150 kg/cm² de 10 cms de espesor, muro de tabique de 28 cms en forma de cono, asentado y aplanado interior acabado pulido con mortero cemento-arena 1:3 y escalones de Fo.Fo. estándar. Incluye trazo, excavación, sobre ancho de excavación de 40 cms de cada lado para el ingreso de la bailarina en la parte inferior del pozo, relleno de tepetate compactado al 90% PVSM, base y sub-base de 20 cms cada uno compactados al 95% P.V.S.M. de acuerdo a las especificaciones de pavimentación, carga, acarreo y desperdicios. No incluye brocal.	Pieza	2.000	\$42,040.64	\$84,081.28	\$41,895.87	\$83,791.74	2.39%	0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$84,081.28	\$37,917.74	\$0.00	\$0.00	2	\$84,081.28	\$83,791.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
POZ.003	Pozo de visita tipo especial E2 de 5.25 m de profundidad interior, con media caña de 122 cm de diámetro, fabricado con concreto f'c=250 kg/cm², plantilla de concreto f'c = 150 kg/cm² de 10 cms de espesor, muro de tabique de 28 cms en forma de cono, asentado y aplanado interior acabado pulido con mortero cemento-arena 1:3 y escalones de Fo.Fo. estándar. Incluye trazo, excavación, sobre ancho de excavación de 40 cms de cada lado para el ingreso de la bailarina en la parte inferior del pozo, relleno de tepetate compactado al 90% PVSM, base y sub-base de 20 cms cada uno compactados al 95% P.V.S.M. de acuerdo a las especificaciones de pavimentación, carga, acarreo y desperdicios. No incluye brocal.	Pieza	1.000	\$44,528.62	\$44,528.62	\$44,375.29	\$44,375.29	1.26%	0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$44,528.62	\$44,375.29	\$0.00	\$0.00	1	\$44,528.62	\$44,375.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
POZ.004	Pozo de visita tipo especial E2 de 5.50 m de profundidad interior, con media caña de 122 cm de diámetro, fabricado con concreto f'c=250 kg/cm², plantilla de concreto f'c = 150 kg/cm² de 10 cms de espesor, muro de tabique de 28 cms en forma de cono, asentado y aplanado interior acabado pulido con mortero cemento-arena 1:3 y escalones de Fo.Fo. estándar. Incluye trazo, excavación, sobre ancho de excavación de 40 cms de cada lado para el ingreso de la bailarina en la parte inferior del pozo, relleno de tepetate compactado al 90% PVSM, base y sub-base de 20 cms cada uno compactados al 95% P.V.S.M. de acuerdo a las especificaciones de pavimentación, carga, acarreo y desperdicios. No incluye brocal.	Pieza	1.000	\$44,787.11	\$44,787.11	\$44,632.88	\$44,632.88	1.27%	0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$44,787.11	\$44,632.88	\$0.00	\$0.00	1	\$44,787.11	\$44,632.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
POZ.005	Pozo de visita tipo especial E2 de 5.75 m de profundidad interior, con media caña de 122 cm de diámetro, fabricado con concreto f'c=250 kg/cm², plantilla de concreto f'c = 150 kg/cm² de 10 cms de espesor, muro de tabique de 28 cms en forma de cono, asentado y aplanado interior acabado pulido con mortero cemento-arena 1:3 y escalones de Fo.Fo. estándar. Incluye trazo, excavación, sobre ancho de excavación de 40 cms de cada lado para el ingreso de la bailarina en la parte inferior del pozo, relleno de tepetate compactado al 90% PVSM, base y sub-base de 20 cms cada uno compactados al 95% P.V.S.M. de acuerdo a las especificaciones de pavimentación, carga, acarreo y desperdicios. No incluye brocal.	Pieza	1.000	\$46,146.78	\$46,146.78	\$45,987.88	\$45,987.88	1.31%	0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
POZ.006	Pozo de visita tipo especial E2 de 6.00 m de profundidad interior, con media caña de 122 cm de diámetro, fabricado con concreto f'c=250 kg/cm², plantilla de concreto f'c = 150 kg/cm² de 10 cms de espesor, muro de tabique de 28 cms en forma de cono, asentado y aplanado interior acabado pulido con mortero cemento-arena 1:3 y escalones de Fo.Fo. estándar. Incluye trazo, excavación, sobre ancho de excavación de 40 cms de cada lado para el ingreso de la bailarina en la parte inferior del pozo, relleno de tepetate compactado al 90% PVSM, base y sub-base de 20 cms cada uno compactados al 95% P.V.S.M. de acuerdo a las especificaciones de pavimentación, carga, acarreo y desperdicios. No incluye brocal.	Pieza	1.000	\$50,472.59	\$50,472.59	\$50,298.79	\$50,298.79	1.43%	0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$100,945.18	\$100,597.58	-\$100,945.18	-\$100,597.58	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
DEM.001	Demolición de pozo caja unión de 4.50 m de altura. Incluye retiro de material, equipo y herramienta.	Pieza	1.000	\$3,510.86	\$3,510.86	\$3,498.77	\$3,498.77	0.10%	0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
BROC.001	Brocal y tapa de concreto para pozo de visita. De 60 cm de diámetro libre y 130 kg de peso. Incluye: suministro, instalación, nivelación, presentación y fijación.	Pieza	7.000	\$1,694.56	\$11,862.08	\$1,688.74	\$11,821.18	0.34%	0.00	\$0.00	\$0.00	7	\$11,862.08	\$11,821.18	\$0.00	\$0.00	7	\$11,862.08	\$11,821.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL POZOS DE VISITA							\$318,800.58	9.11%																
A07	DESCARGA ESVAJADA																							
CONST.01	Construcción de estructura de descarga a base de muro de concreto hecho en obra de f'c = 200 Kg/cm², de 40 cm de espesor y piedra brasa juntaada con mortero cemento-arena proporción 1:5 de acuerdo a detalle de plano, con doble armado con acero de refuerzo del No. 3 @ 20 cm en ambos sentidos, incluye excavación, filtro de grava, plantilla de tepetate, plantilla de concreto hecho en obra de 150 Kg/cm², cimbrado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	Pieza	1.000	\$23,322.05	\$23,322.05	\$23,241.73	\$23,241.73	0.66%	0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$23,322.05	\$23,241.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL DESCARGA ESVAJADA							\$23,241.73	0.66%																

Arq. Gregorio Ortega Velázquez Representante Legal
 J. Salvador Pérez Godínez Presidente del Consejo Directivo
 Humberto Javier Rosiles Álvarez Director General
 Esteban Jesús Rinda Gallardo Gerente de Ingeniería y Diseño
 Isidro Sánchez Magdaleno Director del Área de Proyectos
 Hugo Zaragoza Paredes Director del Área de Construcción de Obras
 Luis Javier Manzano Calvantes Jefe de área de administración de obra
 Jefe del departamento de Supervisión de Obra
 Pedro Darío Rocha Ramírez Residente



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

OBRA: Construcción de Colector Pluvial de la Zona Norponiente del Municipio en el Río Silao (1a Etapa)
 CONTRATISTA: PROMOTORA DE DESARROLLO S.A. DE C.V.
 LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

CONTRATO DE OBRA No.: JAPAMI/LS/2015-05

Inicio según contrato: 05-Oct-2015
 Termino según contrato: 01-Feb-2016

Inicio real: 05-Oct-2015
 Termino real: 18/03/2016

Lugar, fecha y hora en que se realiza el Finiquito.

Localidad: Irapuato, Gto.
 Fecha: 24-may-16

DIFERIMIENTO: N/A

Inicio por diferimiento: N/A
 Termino por diferimiento: N/A

Monto del contrato (I.V.A. incluida): \$4,088,297.82
 Monto realmente ejecutado (I.V.A. incluida): \$4,998,509.22

Hora: 14:00 horas
 Período: 05/Oct/2015-18/MAR/2016

CONVENIO DE AMPLIACIÓN EN MONTO: JAPAMI/LS/2015-05-04

% de anticipo inicial: 30.00%
 % de anticipo adicional: 20.00%

Monto de Ampliación (Incluye IVA): \$911,702.18

FIANZA DE VICIOS OCULTOS No.: 1990753
 Importe: \$499,850.92

Afianzador: AFIANZADORA SOFIMEX S.A.
 Fecha: 09/05/2016

Ante:

La Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

CONVENIO AMPLIACION EN TIEMPO: JAPAMI/LS/2015-05-02

CONVENIO AMPLIACION EN TIEMPO: JAPAMI/LS/2015-05-03

Inicio por ampliación en tiempo: 05-Oct-2015
 Termino por ampliación en tiempo: 18/03/2016

Ampliación en tiempo por: 46 Días

"El contratista", extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

FINIQUITO DE OBRA:
Construcción del Colector Pluvial de la Zona Norponiente del Municipio de Irapuato en el Río Silao (1ER ETAPA)

Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato correspondiente:

Suministro y colocación de Tubería para Alcantarillado de PVC perfilada con refuerzo en acero, de 60" (1500 mm) de diámetro, y construcción de 7 Pozos de Visita.

Lugar y Hora en que fueron liquidados los pagos: Caja Principal de Japami de 8:00 hrs a 16:00 hrs

PROMOTORA DE DESARROLLO S.A. DE C.V.

ESTIMACIÓN Num. 1		ESTIMACIÓN Num. 2		ESTIMACIÓN Num. 3		ESTIMACIÓN Num. 4 V.E.		ESTIMACIÓN Num. 5		ESTIMACIÓN Num. 6	
Periodo:	05/10/2015 AL 31/10/2015	Periodo:	01/11/2015 AL 30/11/2015	Periodo:	01/12/2015 AL 31/12/2015	Periodo:	01/12/2015 AL 31/12/2015	Periodo:	01/01/2016 AL 31/01/2016	Periodo:	01/02/2016 AL 15/02/2016
Fecha de presentación:	11/11/2015	Fecha de presentación:	02/11/2015	Fecha de presentación:	04/02/2015	Fecha de presentación:	12/02/2015	Fecha de presentación:	08/03/2016	Fecha de presentación:	15/03/2016
Factura:	668	Factura:	672	Factura:	704	Factura:	703	Factura:	717	Factura:	721
Fecha:	26/11/2015	Fecha:	04/12/2015	Fecha:	16/02/2015	Fecha:	16/02/2015	Fecha:	11/03/2016	Fecha:	15/03/2016
Cheque:		Cheque:		Cheque:		Cheque:		Cheque:		Cheque:	
Pago:	Transferencia Bancaria	Pago:	Transferencia Bancaria	Pago:	Transferencia Bancaria	Pago:	Transferencia Bancaria	Pago:	Transferencia Bancaria	Pago:	Transferencia Bancaria

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	P.U. REFINANCIADO	IMPORTE REFINANCIADO	%	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO (20%)	IMPORTE ESTIMADO (60%)	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO (20%)	IMPORTE ESTIMADO (60%)	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO (20%)	IMPORTE ESTIMADO (60%)	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO (20%)	IMPORTE ESTIMADO (60%)	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO (20%)	IMPORTE ESTIMADO (60%)	
FUERA DE CATALOGO																								
FC-001	Pozo de visita tronco cónico de 60 cm, base de 1.20 cm y 2.50 m de profundidad, con planilla de mezcla de pedacera de tabique y mortero cemento arena proporción 1:5, cadena para desplante de concreto f'c = 150 kg/cm2, muro de tabique njo recodo asentado con mortero cemento arena proporción 1:5, aplastado interior de 2.5 cm de espesor, terminado fino en muros con el mismo mortero, escalones de varilla de acero No 4 @ 50 cm, brocal con tapa de concreto. Incluye trazo, nivelación, excavación, construcción del pozo, relleno seleccionado calidad sub rasante, carga y acarreo de material sobrante a 20 m.	PZA		\$11,863.50	\$11,863.50				0.00	\$0.00														
EXT-002	Desmontaje de tubería sanitaria serie 20 de 8" (200 mm de diámetro), sin recuperación a cualquier altura. Incluye retiro de soportes, desconexión, acarreo fuera de la obra.	ML		\$65.30	\$65.30				0.00	\$0.00														
EXT-003	Suministro y colocación de tubería sanitaria serie 20 de 8" (200 mm de diámetro), incluye: Material, acarros al sitio con maquinaria o camioneta, mano de obra, equipo y herramienta necesarios para su correcta ejecución.	ML		\$251.35	\$251.35				0.00	\$0.00														
EXT-004	Suministro y colocación de tubería sanitaria serie 20 de 24" (640 mm de diámetro), incluye: Material, acarros al sitio con maquinaria o camioneta, mano de obra, equipo y herramienta necesarios para su correcta ejecución.	ML		\$1,870.14	\$1,870.14				0.00	\$0.00														
EXT-005	Brocal abierto de fierro fundido de 130 kg, para pozo de visita. Incluye nivelación, presentación y fijación.	PZA		\$2,472.43	\$2,472.43				0.00	\$0.00														
EXT-006	Guarnición trapezoidal de 15 x 20 x 40 cm construida de concreto premezclado f'c = 200 kg/cm2, FR, RN, acabado aparente, con juntas de dilatación @3m. Incluye compactación y compensación de la superficie de desplante con material calidad sub rasante, cimbras en fronteras, colado, vibrado, curado, retiro de cimbra y limpieza.	ML		\$176.53	\$176.53				0.00	\$0.00														
EXT-007	Guardalosa sección rectangular de 15 x 40 cm construida de concreto premezclado f'c = 200 kg/cm2, FR, RN, acabado aparente, con juntas de dilatación @3m. Incluye compactación y compensación de la superficie de desplante con material calidad sub rasante, cimbras en fronteras, colado, vibrado, curado, retiro de cimbra y limpieza.	ML		\$220.28	\$220.28				0.00	\$0.00														

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:	\$3,524,394.67	\$3,512,336.47	\$1,500,132.27	\$1,495,017.32	\$1,323,617.48	\$1,319,097.69	\$255,863.58	\$254,979.30	\$288,891.28	\$285,919.88	\$169,966.94	\$169,381.48	\$84,682.67	\$84,371.12
IVA 16.00%	\$563,903.15	\$561,973.84		\$5,114.95		\$4,519.77		\$84.28		\$972.40		\$585.46		\$291.55
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	\$4,088,297.82	\$4,074,310.31		\$1,495,017.32		\$1,319,097.69		\$254,979.30		\$285,918.88		\$169,381.48		\$84,371.12
(CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N. *)				\$239,202.77		\$211,055.63		\$40,796.69		\$45,747.02		\$27,101.04		\$13,460.38
				\$1,734,220.09		\$1,530,163.32		\$295,775.99		\$331,665.90		\$196,482.52		\$97,870.50

Anticipo \$2,044,148.91
 Ampliación \$911,702.18
 Total \$5,000,000.00

Arq: Gregorio Ortega Velazquez
 Representante legal

J. Salvador Pérez Godínez
 Presidente del Consejo Directivo

Humberto Javier Rosiles Álvarez
 Director General

Esteban Jesús Banda Gallardo
 Gerente de Ingeniería y Diseño

Isaac Sánchez Magdaleno
 Director del Área de Proyectos

Hugo Zaragoza Panfili
 Director del Área de Construcción de Obras

Luis Javier Manzano Calwantes
 Jefe de área de administración de obra

Jefe del departamento de Supervisión de Obra

Pedro Darío Rocha Ramírez
 Residente



CONTRATO DE OBRA No.: JAPAMI/LS/2015-05

OBRA: Construcción de Colector Pluvial de la Zona Norponiente del Municipio en el Río Silao (1a Etapa)
CONTRATISTA: PROMOTORA DE DESARROLLO S.A. DE C.V.
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

CONVENIO DE AMPLIACION EN MONTO: JAPAMI/LS/2015-05-04

DIFERIMIENTO: N/A

CONVENIO AMPLIACION EN TIEMPO: JAPAMI/LS/20 15-05-02

CONVENIO AMPLIACION EN TIEMPO: JAPAMI/LS/2015-05-03

Inicio según contrato: 05-Oct-2015
Termino según contrato: 01-Feb-2016

Inicio por diferimiento: N/A
Termino por diferimiento: N/A
% de anticipo inicial: 30.00%
% de anticipo adicional: 20.00%

Inicio por ampliacion en tiempo: 05-Oct-2015
Termino por ampliacion en tiempo: 18/03/2016

Inicio real: 05-Oct-2015
Termino real: 18/03/2016

Diferimiento por: N/A
Dias:
Monto del contrato (I.V.A. incluido): \$4,088,297.82
Monto realmente ejecutado (I.V.A. incluido): \$4,998,509.22

FIANZA DE VICIOS OCULTOS No.: 1990753
Importe: \$499,850.92

Afianzador: AFIANZADORA SOFIMEX S.A.
Fecha: 09/05/2016

Ante: La Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Lugar, fecha y hora en que se realiza el finiquito.
Localidad: Irapuato, Gto.
Fecha: 24-may-16
Hora: 14:00 horas
Periodo: 05/Oct/2015-18/MAR/2016

Table with columns for ESTIMACIÓN Num. 8, 9, 10, 11, 12 and sub-columns for Periodo, Fecha de presentación, Factura, Fecha, Cheque, Pago. Includes 'EJERCIDO' and 'DIFERENCIA' columns.

Main financial table with columns for VOLUMEN ESTIMADO, IMPORTE ESTIMADO (30%, 60%), CANTIDAD ACUMULADA, IMPORTE ESTIMADO REFINANCIADO, CANTIDAD FALTANTE POR ESTIMAR, IMPORTE ESTIMADO REFINANCIADO.

Handwritten signature: Ana Gregorio Ortega Velázquez, Representante Legal

Handwritten signature: J. Salvador Pérez Godínez, Presidente del Consejo Directivo

Handwritten signature: Humberto Javier Rosiles Álvarez, Director General

Handwritten signature: Esleban Jesús Banda Gallardo, Gerente de Ingeniería y Diseño


Handwritten signature: Isaac Sánchez Magdaleno, Director del Área de Proyectos

Handwritten signature: Hugo Zaragoza Paredes, Director del Área de Construcción de Obras

Handwritten signature: Luis Javier Manzano Cervantes, Jefe de Área de Administración de Obra

Handwritten signature: Jefe de Área de Supervisión de Obra

Handwritten signature: Pedro Darío Rocha Ramírez, Residente



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

OBRA: **Construcción de Colector Pluvial de la Zona Norponiente del Municipio en el Río Silao (1a Etapa)**
 CONTRATISTA: **PROMOTORA DE DESARROLLO S.A. DE C.V.**
 LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

CONTRATO DE OBRA No.: **JAPAMI/LS/2015-05**

Inicio según contrato: **05-Oct-2015**
 Término según contrato: **01-Feb-2016**

Inicio real: **05-Oct-2015**
 Término real: **18/03/2016**

Afianzador: **AFIANZADORA SOFIMEX S.A.**
 Fecha: **09/05/2016**

Lugar, fecha y hora en que se realiza el Finiquito.

Localidad: **Irapuato, Gto.**
 Fecha: **24-may-16**

Hora: **14:00 horas**
 Período: **05/Oct/2015-18/MAR/2016**

DIFERIMIENTO: **N/A**

Inicio por diferimiento: **N/A**
 Término por diferimiento: **N/A**

Monto del contrato (I.V.A. incluido): **\$4,088,297.82**
 Monto realmente ejecutado (I.V.A. incluido): **\$4,998,509.22**

% de anticipo inicial: **30.00%**
 % de anticipo adicional: **20.00%**

Monto de Ampliación (Incluye IVA): **\$911,702.18**
 FIANZA DE VICIOS OCULTOS No.: **1990753**
 Importe: **\$499,850.92**

Ante:

La Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

CONVENIO DE AMPLIACIÓN EN MONTO: **JAPAMI/LS/2015-05-04**

CONVENIO AMPLIACION EN TIEMPO: **JAPAMI/LS/2015-05-02**

CONVENIO AMPLIACION EN TIEMPO: **JAPAMI/LS/2015-05-03**

Inicio por ampliacion en tiempo: **05-Oct-2015**
 Término por ampliacion en tiempo: **18/03/2016**
 Ampliacion en tiempo por: **46** Días

ESTIMACIÓN Núm. 8				ESTIMACIÓN Núm. 9				ESTIMACIÓN Núm. 10 V.E.				ESTIMACIÓN Núm. 11 V.E.				ESTIMACIÓN Núm. 12 V.E.				EJERCIDO	DIFERENCIA				
Periodo:	Fecha de presentación:	Factura:	Pago:	Periodo:	Fecha de presentación:	Factura:	Pago:	Periodo:	Fecha de presentación:	Factura:	Pago:	Periodo:	Fecha de presentación:	Factura:	Pago:	Periodo:	Fecha de presentación:	Factura:	Pago:			Periodo:	Fecha de presentación:	Factura:	Pago:
15/03/2016 AL 25/02/2016	15/03/2016	722	Transferencia Bancaria	01/03/2016 AL 18/03/2016	18/04/2016	743	Transferencia Bancaria	01/03/2016 AL 18/03/2016	18/04/2016	744	Transferencia Bancaria	01/03/2016 AL 18/03/2016	18/04/2016	745	Transferencia Bancaria	01/03/2016 AL 18/03/2016	02/05/2016	754	Transferencia Bancaria	01/03/2016 AL 18/03/2016	02/05/2016	755	Transferencia Bancaria		

VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO (0%)	IMPORTE REALIZADO (0%)	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO (0%)	IMPORTE REALIZADO (0%)	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO (0%)	IMPORTE REALIZADO (0%)	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO (0%)	IMPORTE REALIZADO (0%)	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO (0%)	IMPORTE REALIZADO (0%)	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO (0%)	IMPORTE REALIZADO (0%)	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO (0%)	IMPORTE REALIZADO (0%)	CANTIDAD ACUMULADA	IMPORTE ESTIMADO REFINANCIADO	CANTIDAD FALTANTE POR ESTIMAR	IMPORTE ESTIMADO REFINANCIADO

\$345,515.70	\$344,339.34	\$1,178.36	\$11,575.31	\$11,535.19	\$40.12	\$13,564.24	\$13,518.45	\$45.79	\$5,813.35	\$5,793.19	\$20.16	\$27,348.97	\$27,348.97	\$0.00	\$284,901.70	\$283,931.93	\$969.83	\$13,874.88	\$13,826.81	\$48.07	\$4,309,059.59	\$4,309,059.59	\$0.00	\$-796,723.14
\$55,094.20	\$399,433.63	\$1,845.03	\$1,845.03	\$13,380.82	\$1,845.03	\$2,162.95	\$15,681.40	\$2,162.95	\$926.91	\$4,375.84	\$8,720.10	\$4,375.84	\$27,348.97	\$31,724.81	\$45,429.11	\$328,361.04	\$328,361.04	\$13,826.81	\$2,212.29	\$16,039.10	\$4,998,509.22	\$4,998,509.22	\$-127,475.70	\$-824,198.84

MONTO EJERCIDO TOTAL: **\$4,998,509.22**
 MONTO POR CANCELAR: **\$1,490.78**

Arq. Gregorio Ortega Velazquez
 Representante Legal

J. Salvador Pérez Godínez
 Presidente del Consejo Directivo

Humberto Javier Rosiles Álvarez
 Director General

Esteban Jesús Banda Gallardo
 Gerente de Ingeniería y Diseño


Isaac Sánchez Magdaleno
 Director del Área de Proyectos

Hugo Zaragoza Rapalés
 Director del Área de Construcción de Obras

Luis Javier Manzano Cervantes
 Jefe de área de administración de obra

Pedro Darío Rocha Ramírez
 Jefe del Depto. de Supervisión de Obra

Pedro Darío Rocha Ramírez
 Residente



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

OBRA: **Construcción de Colector Pluvial de la Zona Norponiente del Municipio en el Río Silao (1a Etapa)**
 CONTRATISTA: **PROMOTORA DE DESARROLLO S.A. DE C.V.**
 LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

CONTRATO DE OBRA No.: **JAPAMI/LS/2015-05**

Inicio según contrato: **05-Oct-2015**
 Término según contrato: **01-Feb-2016**

Inicio real: **05-Oct-2015**
 Término real: **18/03/2016**

Afianzador: **AFIANZADORA SOFIMEX S.A.**
 Fecha: **09/05/2016**

Lugar, fecha y hora en que se realiza el Finiquito.

Localidad: **Irapuato, Gto.**
 Fecha: **24-may-16**

Hora: **14:00 horas**
 Período: **05/Oct/2015-18/MAR/2016**

DIFERIMIENTO: **N/A**

Inicio por diferimiento: **N/A**
 Término por diferimiento: **N/A**

Diferimiento por: **N/A**
 Días: **N/A**

Monto del contrato (L.V.A. incluido): **\$4,088,297.82**
 Monto realmente ejecutado (L.V.A. incluido): **\$4,998,509.22**

% de anticipo inicial: **30.00%**
 % de anticipo adicional: **20.00%**

Monto de Ampliación (Incluye IVA): **\$911,702.18**

FIANZA DE VICIOS OCULTOS No.: **1990753**
 Importe: **\$499,850.92**

Ante:

La Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

CONVENIO DE AMPLIACIÓN EN MONTO: **JAPAMI/LS/2015-05-04**

CONVENIO AMPLIACION EN TIEMPO: **JAPAMI/LS/2015-05-02**

CONVENIO AMPLIACION EN TIEMPO: **JAPAMI/LS/2015-05-03**

Inicio por ampliación en tiempo: **05-Oct-2015**
 Término por ampliación en tiempo: **18/03/2016**

Ampliación en tiempo por: **46**
 Días: **Días**

ESTIMACIÓN Núm. 8			ESTIMACIÓN Núm. 9			ESTIMACIÓN Núm. 10 V.E.			ESTIMACIÓN Núm. 11 V.E.			ESTIMACIÓN Núm. 12 V.E.			EJERCIDO	DIFERENCIA				
Período:	Fecha de presentación:	Factura:	Período:	Fecha de presentación:	Factura:	Período:	Fecha de presentación:	Factura:	Período:	Fecha de presentación:	Factura:	Período:	Fecha de presentación:	Factura:			Período:	Fecha de presentación:	Factura:	
16/02/2016 AL 29/02/2016	15/03/2016	723	01/03/2016 AL 18/03/2016	18/04/2016	743	01/03/2016 AL 18/03/2016	18/04/2016	744	01/03/2016 AL 18/03/2016	18/04/2016	745	01/03/2016 AL 18/03/2016	02/05/2016	754	01/03/2016 AL 18/03/2016	02/05/2016	755	01/03/2016 AL 18/03/2016	04/05/2016	756
Transferecia Bancaria			Transferecia Bancaria			Transferecia Bancaria			Transferecia Bancaria			Transferecia Bancaria			Transferecia Bancaria			Transferecia Bancaria		

CANTIDAD ACUMULADA	IMPORTE ESTIMADO (20%)	IMPORTE ESTIMADO (80%)	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO (20%)	IMPORTE ESTIMADO (80%)	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO (20%)	IMPORTE ESTIMADO (80%)	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO (20%)	IMPORTE ESTIMADO (80%)	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO (20%)	IMPORTE ESTIMADO (80%)	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO (20%)	IMPORTE ESTIMADO (80%)	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO (20%)	IMPORTE ESTIMADO (80%)	CANTIDAD ACUMULADA	IMPORTE ESTIMADO REFINANCIADO	CANTIDAD FALTANTE POR ESTIMAR	IMPORTE ESTIMADO REFINANCIADO
--------------------	------------------------	------------------------	------------------	------------------------	------------------------	------------------	------------------------	------------------------	------------------	------------------------	------------------------	------------------	------------------------	------------------------	------------------	------------------------	------------------------	------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

1	\$42,040.84	\$41,895.87		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	5.00	\$ 209,479.35	-3.00	\$ - 125,687.61
	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	2.00	\$ 88,750.58	-1.00	\$ - 44,375.29
	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	1.00	\$ 44,632.88	0.00	\$ -
	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 45,987.88
	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 50,298.79
	\$0.00	\$0.00	1	\$3,510.86	\$3,498.77		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	1.00	\$ 3,498.77	0.00	\$ -
1	\$1,694.58	\$1,688.74		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	8.00	\$ 13,509.92	-1.00	\$ - 1,688.74

	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	1.00	\$ 23,241.73	\$ -	\$ -
--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	------	--------------	------	------

Arq. Gregorio Ortega Velázquez Representante Legal

J. Salvador Pérez Godínez Presidente del Consejo Directivo

Humberto Javier Rosiles Álvarez Director General

Esteban Jesús Buitrago Gallardo Gerente de Ingeniería y Diseño


Isaac Sánchez Magdaleno Director del Área de Proyectos

Hugo Zaragoza Bando Director del Área de Construcción de Obras

Luis Javier Manzano Cervantes Jefe de área de administración de obra

Jefe del depto. de Supervisión de Obra

Pedro Darío Rocha Ramírez Residente



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

OBRA: Construcción de Colector Pluvial de la Zona Norponiente del Municipio en el Río Silao (1a Etapa)
 CONTRATISTA: PROMOTORA DE DESARROLLO S.A. DE C.V.
 LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

CONTRATO DE OBRA No.: JAPAMI/LS/2015-05

Inicio según contrato: 05-Oct-2015
 Termino según contrato: 01-Feb-2016

Inicio real: 05-Oct-2015
 Termino real: 18/03/2016

Afanzador: AFIANZADORA SOFIMEX S.A.
 Fecha: 09/05/2016

Lugar, fecha y hora en que se realiza el Fiquito.

Localidad: Irapuato, Gto.
 Fecha: 24-may-16
 Hora: 14:00 horas
 Período: 05/Oct/2015-18/MAR/2016

DIFERIMIENTO: N/A

Inicio por diferimiento: N/A
 Termino por diferimiento: N/A
 % de anticipo inicial: 30.00%
 % de anticipo adicional: 20.00%

Diferimiento por: N/A
 Días: N/A

Monto del contrato (I.V.A. incluido): \$4,088,297.82
 Monto realmente ejecutado (I.V.A. incluido): \$4,998,509.22

Monto de Ampliación (Incluye IVA): \$911,702.18
 FIANZA DE VICIOS OCULTOS No.: 1990753
 Importe: \$499,850.92

Ante:

La Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

CONVENIO DE AMPLIACIÓN EN MONTO: JAPAMI/LS/2015-05-04

CONVENIO AMPLIACION EN TIEMPO: JAPAMI/LS/20
 15-05-02

CONVENIO AMPLIACION EN TIEMPO: JAPAMI/LS/2015-05-03

Inicio por ampliacion en tiempo: 05-Oct-2015
 Termino por ampliacion en tiempo: 18/03/2016
 Ampliacion en tiempo por: 46
 Días

ESTIMACIÓN Núm. 8				ESTIMACIÓN Núm. 10 V.E.									ESTIMACIÓN Núm. 12 V.E.									EJERCIDO		DIFERENCIA				
Periodo:	16/02/2016 AL 29/02/2016	Periodo:	01/03/2016 AL 18/03/2016	Periodo:	01/03/2016 AL 18/03/2016	Periodo:	01/03/2016 AL 18/03/2016	Periodo:	01/03/2016 AL 18/03/2016	Periodo:	01/03/2016 AL 18/03/2016	Periodo:	01/03/2016 AL 18/03/2016	Periodo:	01/03/2016 AL 18/03/2016	Periodo:	01/03/2016 AL 18/03/2016	Periodo:	01/03/2016 AL 18/03/2016	Periodo:	01/03/2016 AL 18/03/2016	CANTIDAD ACUMULADA	IMPORTE ESTIMADO REFINANCIADO	CANTIDAD FALTANTE POR ESTIMAR	IMPORTE ESTIMADO REFINANCIADO			
Fecha de presentación:	15/03/2016	Fecha de presentación:	18/04/2016	Fecha de presentación:	18/04/2016	Fecha de presentación:	18/04/2016	Fecha de presentación:	18/04/2016	Fecha de presentación:	18/04/2016	Fecha de presentación:	02/05/2016	Fecha de presentación:	02/05/2016	Fecha de presentación:	02/05/2016	Fecha de presentación:	02/05/2016	Fecha de presentación:	02/05/2016	CANTIDAD ACUMULADA	IMPORTE ESTIMADO REFINANCIADO	CANTIDAD FALTANTE POR ESTIMAR	IMPORTE ESTIMADO REFINANCIADO			
Factura:	722	Factura:	743	Factura:	744	Factura:	745	Factura:	753	Factura:	754	Factura:	754	Factura:	754	Factura:	754	Factura:	754	Factura:	755	CANTIDAD ACUMULADA	IMPORTE ESTIMADO REFINANCIADO	CANTIDAD FALTANTE POR ESTIMAR	IMPORTE ESTIMADO REFINANCIADO			
Fecha:	15/03/2016	Fecha:	25/04/2016	Fecha:	25/04/2016	Fecha:	28/04/2016	Fecha:	28/04/2016	Fecha:	04/05/2016	Fecha:	04/05/2016	Fecha:	04/05/2016	Fecha:	04/05/2016	Fecha:	04/05/2016	Fecha:	04/05/2016	CANTIDAD ACUMULADA	IMPORTE ESTIMADO REFINANCIADO	CANTIDAD FALTANTE POR ESTIMAR	IMPORTE ESTIMADO REFINANCIADO			
Cheque:		Cheque:		Cheque:		Cheque:		Cheque:		Cheque:		Cheque:		Cheque:		Cheque:		Cheque:		Cheque:		CANTIDAD ACUMULADA	IMPORTE ESTIMADO REFINANCIADO	CANTIDAD FALTANTE POR ESTIMAR	IMPORTE ESTIMADO REFINANCIADO			
Pago:	Transferencia Bancaria	Pago:	Transferencia Bancaria	Pago:	Transferencia Bancaria	Pago:	Transferencia Bancaria	Pago:	Transferencia Bancaria	Pago:	Transferencia Bancaria	Pago:	Transferencia Bancaria	Pago:	Transferencia Bancaria	Pago:	Transferencia Bancaria	Pago:	Transferencia Bancaria	Pago:	Transferencia Bancaria	CANTIDAD ACUMULADA	IMPORTE ESTIMADO REFINANCIADO	CANTIDAD FALTANTE POR ESTIMAR	IMPORTE ESTIMADO REFINANCIADO			
VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO (20%)	IMPORTE ESTIMADO (60%)	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO (20%)	IMPORTE ESTIMADO (60%)	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO (20%)	IMPORTE ESTIMADO (60%)	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO (20%)	IMPORTE ESTIMADO (60%)	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO (20%)	IMPORTE ESTIMADO (60%)	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO (20%)	IMPORTE ESTIMADO (60%)	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO (20%)	IMPORTE ESTIMADO (60%)	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO (20%)	IMPORTE ESTIMADO (60%)	CANTIDAD ACUMULADA	IMPORTE ESTIMADO REFINANCIADO	CANTIDAD FALTANTE POR ESTIMAR	IMPORTE ESTIMADO REFINANCIADO	
168.58	\$20,221.86	\$20,122.20		\$0.00	\$0.00	11.25	\$1,950.08	\$1,943.44		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	109.64	\$19,005.00	\$18,940.31		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	1,331.24	\$ 229,971.71	-1,055.84	\$ 182,398.36	
	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	267.03	\$13,874.88	\$13,826.81		\$0.00	\$0.00	3,242.34	\$ 187,888.37	76.43	\$ 3,957.55	
	\$0.00	\$0.00	7.08	\$1,694.24	\$1,688.37		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	7.08	\$ 1,688.37	21.52	\$ 5,131.87	
	\$0.00	\$0.00	7.08	\$1,179.24	\$1,175.07		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	7.08	\$ 1,175.07	21.52	\$ 3,571.87	
	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00	\$ -	28.80	\$ 4,794.47	
28.43	\$7,002.02	\$6,977.57		\$0.00	\$0.00	0.85	\$209.35	\$208.62		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	21.47	\$5,287.85	\$5,269.38		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	281.89	\$ 64,275.86	-50.75	\$ 12,455.57	
205.29	\$3,921.04	\$3,908.72		\$0.00	\$0.00	17.71	\$338.26	\$337.20		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	204.24	\$3,900.96	\$3,886.73		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	2,272.71	\$ 43,272.40	-691.62	\$ 12,978.04	
1026.45	\$5,039.87	\$5,029.61		\$0.00	\$0.00	88.55	\$434.78	\$433.90		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	1021.2	\$5,014.09	\$5,003.88		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	11,363.55	\$ 55,681.40	-3,408.10	\$ 16,699.69	
	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00
	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00
32.15	\$200,727.24	\$200,036.01		\$0.00	\$0.00	1.5	\$9,365.19	\$9,332.94		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	35.3	\$220,394.14	\$219,035.19		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	465.97	\$ 2,699,246.70	-86.65	\$ 429,004.14	
	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 35,394.03	

[Firma]
 Atq. Gregorio Ortega Velazquez
 Representante Legal

[Firma]
 J. Salvador López Godínez
 Presidente del Consejo Directivo

[Firma]
 Humberto Javier Rosiles Álvarez
 Director General

[Firma]
 Esteban Jesús Banda Gallardo
 Gerente de Ingeniería y Diseño

[Firma]
 Isaac Sánchez Magdaleno
 Director del Área de Proyectos

[Firma]
 Hugo Zaragoza Párrales
 Director del Área de Construcción de Obras

[Firma]
 Luis Javier Manzano Cervantes
 Jefe de área de administración de obra

[Firma]
 Jefe del Departamento de Supervisión de Obra

[Firma]
 Pedro Darío Rocha Ramírez
 Residente