

ING. J. ENCARNACION OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
JAPAMI

En referencia los trabajos relativos a "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LOS GENERADORES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS", en los que se incluyen los siguientes puntos:

1. operación de cárcamo ave. Las Animas (cárcamo 7)
2. operación de cárcamo calle 22 de Abril, col. Ernesto Che Guevara (cárcamo 9)
3. operación de cárcamo campestre las flores (cárcamo 3)
4. operación de cárcamo Portones y Carrizal (cárcamo 28 y 34, se considera una sola unidad)
5. operación de cárcamo CD. Industrial (cárcamo 36,37, 38, se considera una sola unidad)
6. operación de cárcamo FONAPO (cárcamo 29)

referente al contrato con número **JAPAMI/SERV/ 2017 -07** les informamos la operación de los cárcamos de la fecha 13 al 26 de octubre del 2017 se está manteniendo una supervisión y comunicación constante con los operadores en cada uno de los puntos arriba mencionados, con la finalidad de mantener el nivel de agua en los cárcamos establecido por el supervisor al momento de hacer entrega del sitio y al mismo tiempo de darnos las instrucciones para la operación de los mismos.

De igual manera se entregan reportes de incidencias a la supervisión de combustibles con la finalidad de tener los recursos al 100% y no se tengan eventualidades en momentos críticos de lluvia.


A continuación, se mencionarán los reportes realizados hasta la fecha antes mencionada:

- 19 de octubre se reporta que en el cárcamo 29 el vitroleros se en cuenta tirando poco aceite el de la bomba 1
- 19 de octubre se reporta quede en el cárcamo 29 hay bastante basura que pasen a recoger
- 24 de octubre se reportó que en el cárcamo 28 se encontró la malla rota encontrándose los tornillos de la marcha flojos y el tanque de diésel al 20% del cual se llevaron un 80%.

- 25 de octubre se reporta que en el cárcamo 9 mente a Genaro a las instalaciones amenazaron a los operadores a mano armada de que se van a llevar la bomba y que no den parte a nadie.

A continuación de se muestran los datos de diésel reportados:

dia	carcamo 29	carcamo 7	carcamo 9	carcamo 28	carcamo 3	carcamo 36	carcamo 37	carcamo 38
13-oct	83%	75%	90%	100%	95%	85%	40%	80%
14-oct	83%	75%	90%	100%	95%	85%	40%	80%
15-oct	83%	75%	90%	100%	95%	85%	40%	80%
16-oct	83%	75%	90%	100%	95%	85%	40%	80%
17-oct	83%	75%	90%	100%	95%	85%	40%	80%
18-oct		75%	85%	100%	95%	85%	40%	80%
19-oct		75%	85%	100%	95%	85%	40%	80%
20-oct		75%	85%	100%	95%	85%	40%	80%
21-oct		75%	85%	100%	95%	85%	40%	80%
22-oct		75%	85%	100%	95%	85%	40%	80%
23-oct		75%	85%	100%	95%	85%	40%	80%
24-oct		75%	85%	100%	95%	85%	40%	80%
25-oct		75%	85%	20%	95%	85%	40%	80%
26-oct		75%	85%	20%	95%	85%	40%	80%

A continuación de se muestran los datos de los amperajes recopilados en los cárcamos:

Datos del cárcamo 29:

Fecha	Hora	L1	L2	L3
14-oct	22:00	123.1	118.9	118
15-oct	18:00	113.2	117	107.6
16-oct	14:30	112.5	114.7	118.4
16-oct	15:10	112	117	122
16-oct	17:40	117	128	134
17-oct	19:00	112.1	116	106.5
17-oct	06:00	117.3	118.9	110.3
18-oct	17:10	122	118	116
18-oct	05:50	133	124	129
19-oct	19:00	108.6	110.2	105.9
19-oct	06:00	108	109.9	103.2
20-oct	14:50	129	133	118
20-oct	22:00	138	129	120
20-oct	06:00	126	138	122
21-Oct	19:00	102	103.5	93.8
21-oct	06:00	108.4	111.9	106.3
22-oct	16:50	129	134	121
22-oct	06:00	112	118	125
23-oct	19:00	102.3	102.2	94.4
23-oct	06:00	107.2	107.3	99.3

Datos del cárcamo 3:

Fecha	Hora	L1	L2	L3
13-oct	12:00	139	146	142
13-oct	16:50	159	198	129
15-oct	11:58	150.2	158.7	150.5
15-oct	15:33	147.9	155.3	146.5
15-oct	19:36	150.8	159.5	147.9
16-oct	12:20	122	128	124
16-oct	15:22	124	128	124
17-oct	03:30	122	122	128
17-oct	12:09	151.7	160.2	153
17-oct	17:17	154.2	157.2	149
17-oct	14:30	128	128	124
17-oct	21:32	128	122	122
18-oct	00:41	122	124	129
19-oct	11:51	151.3	159.1	152.3
19-oct	16:39	146.5	154.9	148
21-oct	13:15	133.3	138.7	133.1
21-oct	16:49	131.8	132	125.5
23-oct	13:24	124	131	127
23-oct	17:00	133.4	136.9	129.5
25-oct	07:22	125.4	134.2	128
25-oct	13:22	128.2	135.2	130.9


Agradeciendo de antemano la atención presentada a la presente, quedo de usted, no sin antes reiterarle la más alta y distinguida de mis consideraciones.

IRAPUATO GTO. A 26 DE OCTUBRE DEL 2017



ING. JUSTINO GONZALEZ ROSALES
COABSA SA DE CV

Francisco Villa. edificio GOS
Estación Joaquín, Abasolo, Gto.
Tel 429 63 430 67
I.D. 72*15*60916 y 52*209019*1

OBRA: "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LOS GENERADORES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS C7, C9, C28, C34, C29, C31, C36, C37 Y C38"

LUGAR: IRAPUATO, GUANAJUATO.

ASUNTO: Bitacora de incidencias por lluvia

PERIODO

13/10/2017 AL 26/10/2017

PAGINA

1 de 6

MINUTA DE TRABAJO

CARCAMO 7 (col. Las animas)

Se mantiene una completa supervision y operación del equipo de bombeo las 24 horas del día toda la semana incluyendo sabados, domingos y días festivos.

Sin incidencias mayores, no se operó el cárcamo debido a que no se presentaron lluvias.

DE CONFORMIDAD

	NOMBRE	FIRMA
J A P A M I		
Contratista	Ing. Justino Gonzalez Rosales	

OBRA: "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LOS GENERADORES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS C7, C9, C28, C34,C29,C31, C36,C37 Y C38

LUGAR: IRAPUATO, GUANAJUATO.

ASUNTO: Bitacora de incidencias por lluvia

PERIODO

13/10/2017 AL 26/10/2017

PAGINA 2 de 6


MINUTA DE TRABAJO


CARCAMO 28 y 34 (Porton y Carrizal)

Se mantiene una completa supervision y operación del equipo de bombeo las 24 horas del dia toda la semana incluyendo sabados, domingos y dias festivos.

Sin incidencias mayores, no se operó el cárcamo 28 y el cárcamo 34 debido a que no se presentaron lluvias. 24 de octubre a las 7:00Hrs. los operadores POCEROS HERNANDES FELIX GUTBERTO y SILVA ORTEGA LUIS ENRIQUE al revisar el cárcamo 28 de que todo se encontrara bien se percataron de que la malla se encontraba rota y al revisar el cárcamo se dieron cuenta de que la marcha se encontraba con algunos tornillos flojos y que el tanque de diésel se encontró al 20% de su capacidad.

DE CONFORMIDAD

	NOMBRE	FIRMA
JAPAMI		
Contratista	Ing. Justino Gonzalez Rosales	

OBRA: "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LOS GENERADORES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS C7, C9, C28, C34,C29,C31, C36,C37 Y C38	
LUGAR: IRAPUATO, GUANAJUATO.	PERIODO
ASUNTO: Bitacora de incidencias por lluvia	13/10/2017 AL 26/10/2017
	PAGINA 3 de 6


MINUTA DE TRABAJO

CARCAMO 29 (Fonapo)


Se mantiene una completa supervision y operación del equipo de bombeo las 24 horas del día toda la semana incluyendo sabados, domingos y días festivos.

Sin incidencias mayores, se operó el cárcamo 20 veces por qué él nivel estaba muy alto. 16 de octubre se presenta gente de JAPAMI a reparar la bomba #1. 17 de octubre a las 10:10hrs arriba Carlos Macías, Isaías castillo y Ángel vela abordó de unidades con placas GNG3074, para desarmar el tejado que cubría el generador y a las 11:40hrs arriba Filiberto monte alegre en la unidad #21 para desconectar el cable que iba del generador a la caja de control, todo el material del tejado lo subieron al camión, igualmente subieron el generador y un cable eléctrico sumergible de 5.30mts de 3 líneas y se llevaron la solenoide (automático de motor de arranque). 24 de octubre arribo Filiberto Montealegre para llevarse el cabezal de la bomba#2 en la unidad con placas GM232H0. 26 de octubre a las 9:30hrs se presenta Filiberto con gente de JAPAMI a reparar las 2 bombas que se encontraban dañada.

DE CONFORMIDAD

	NOMBRE	FIRMA
J A P A M I		
Contratista	Ing. Justino Gonzalez Rosales	

Francisco Villa, edificio GOS
 Estación Joaquin, Abasco, Gto.
 Tel 429 63 430 57
 I.D. 72°15'50916 y 52°209019*1

OBRA: "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LOS GENERADORES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS C7, C9, C28, C34,C29,C31, C36,C37 Y C38

LUGAR: IRAPUATO, GUANAJUATO.

ASUNTO: Bitacora de incidencias por lluvia

PERIODO

13/10/2017 AL 26/10/2017

PAGINA 4 de 6


MINUTA DE TRABAJO

CARCAMO 3 (fracc. Campestre las flores)

Se mantiene una completa supervision y operación del equipo de bombeo las 24 horas del día toda la semana incluyendo sabados, domingos y dias festivos.

Sin incidencias mayores, se operó el cárcamo 21 veces de manera manual por flujo de drenaje. solo se calienta la bomba de diésel diario 5min. para que no se descargara la batería.

DE CONFORMIDAD

	NOMBRE	FIRMA
J A P A M I		
Contratista	Ing. Justino Gonzalez Rosales	

OBRA: "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LOS GENERADORES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS C7, C9, C28, C34,C29,C31, C36,C37 Y C38

LUGAR: IRAPUATO, GUANAJUATO.

ASUNTO: Bitacora de incidencias por lluvia

PERIODO

13/10/2017 AL 26/10/2017

PAGINA 6 de 6

MINUTA DE TRABAJO

CARCAMO 9 (col. Che Guevara)

Se mantiene una completa supervision y operación del equipo de bombeo las 24 horas del día toda la semana incluyendo sabados, domingos y dias festivos.

Sin incidencias mayores, no se operó el cárcamo debido a que no se presentaron lluvias. Solo se calienta el motor de diésel diario 5min. para que no se descargara la batería. 26 de octubre a las 14:00hrs arriba gente de JAPAMI para llevarse la bomba.

DE CONFORMIDAD

	NOMBRE	FIRMA
JAPAMI		
Contratista	Ing. Justino Gonzalez Rosales	