

C.P. MIREYA VIANEY MORENO MEZA

Dependencia: JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO,
GTO.

Duracion: 90 Dias Naturales


Concurso No. Fecha: 03-May-22
Obra: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE FRACC. CD. DEPORTIVA (TOMAS
DOMICILIARIAS)

Inicio de Obra: 24 de Mayo 2022
Termino de Obra: 21 de Agosto de 2022

Lugar: FRACC. CD. DEPORTIVA
Ciudad: IRAPUATO, GTO.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	May-2022	Jun-2022	Ju-2022	Agc-2022	Total	
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE (TOMAS DOMICILIARIAS)										
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE										
1.1.1	Cinta preventiva de 8 cm de ancho, fabricada en poliestireno color amarillo con impresión en color negro con la leyenda "PRECAUCIÓN". Incluye suministro, instalación y acomodo.	m	24-May-22	24-May-22	100.00%	\$8,783.07			100.00%	\$8,783.07
1.1.2	Trazo y nivelación del terreno con uso de equipo topográfico de precisión, para líneas de conducción en zanjas, estableciendo ejes auxiliares, referencias definitivas, crucetas y mojoneras.	m	25-May-22	25-May-22	100.00%	\$11,526.40			100.00%	\$11,526.40
3.1.65	Desmantelamiento manual de m2 pavimento de adocreto de hasta 08 cm de espesor con 50% de recuperación. Incluye retiro de material, acarreo local y disposición para carga y resguardo.	de m2	26-May-22	01-Jun-22	85.71%	\$75,659.15	14.29%	\$12,614.28	100.00%	\$88,273.43
37.6.9	Reposición de pavimento de adoquín m2 de 8 cms. de espesor, en cualquier figura, en arroyo de calles, banquetas plazas y andadores, asentado sobre una capa de Mortero prop 1:4 . Incluye: suministro de un 50% de material, plantilla de arena, desperdicios, acarreos, maestreado, colocación y barrido.	m2	02-Jun-22	10-Jun-22			100.00%	\$275,459.56	100.00%	\$275,459.56


PERSONA FISICA: C.P. MIREYA VIANEY MORENO MEZA

C.P. MIREYA VIANEY MORENO MEZA

Dependencia: JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO,
GTO.

Duracion: 90 Dias Naturales

Concurso No. Fecha: 03-May-22
Obra: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE FRACC. CD. DEPORTIVA (TOMAS
DOMICILIARIAS)

Inicio de Obra: 24 de Mayo 2022
Termino de Obra: 21 de Agosto de 2022

Lugar: FRACC. CD. DEPORTIVA
Ciudad: IRAPUATO, GTO.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	May-2022	Jun-2022	Jul-2022	Ago-2022	Total
1.1.4	Limpieza de terreno al final de la obra.	m2	11-Jun-22	13-Jun-22		100.00%			100.00%
						\$8,827.32			\$8,827.32
4.1.5.1	Excavación manual para zanjas en material tpo II seco, zona B. Incluye afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 m. Medido compacto.	m3	10-Jun-22	17-Jun-22		100.00%			100.00%
						\$25,576.14			\$25,576.14
4.1.5.5	Excavación manual para zanjas en material tpo II en agua, zona E, con presencia de cruces varios. Incluye afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 m. Medido compacto.	m3	15-Jun-22	19-Jun-22		100.00%			100.00%
						\$38,367.79			\$38,367.79
4.2.5.1	Excavación mecánica para zanjas en material tpo II seco, zona B. Incluye afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 m. Medido compacto.	m3	15-Jun-22	19-Jun-22		100.00%			100.00%
						\$15,820.55			\$15,820.55

PERSONA FISICA : C.P. MIREYA VIANEY MORENO MEZA

C.P. MIREYA VIANEY MORENO MEZA

Dependencia: JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

Duracion: 90 Dias Naturales

Concurso No. Fecha: 03-May-22
 Obra: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE FRACC. CD. DEPORTIVA (TOMAS DOMICILIARIAS)

Inicio de Obra: 24 de Mayo 2022
 Termino de Obra: 21 de Agosto de 2022

Lugar: FRACC. CD. DEPORTIVA
 Ciudad: IRAPUATO, GTO.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	May-2022	Jun-2022	Jul-2022	Ago-2022	Total
4.2.5.6	Excavación mecánica para zanjas en material tipo II en agua, zona E. Incluye afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 m. Medido compacto.	m3	15-Jun-22	19-Jun-22		100.00%			100.00%
						\$3,650.10			\$3,650.10
8.2	Carga manual y acarreo en camión, de material producto de la excavación y/o demolición a 1 km. de distancia.	m3	20-Jun-22	20-Jun-22		100.00%			100.00%
						\$8,734.95			\$8,734.95
8.1	Carga mecánica y acarreo en camión, de material producto de la excavación y/o demolición a 1 km. de distancia.	m3	21-Jun-22	22-Jun-22		100.00%			100.00%
						\$42,417.25			\$42,417.25
8.3	Acarreo en camión de material producto de excavación y/o demolición en los kilómetros subsecuentes al 1ro.	m3-km	23-Jun-22	24-Jun-22		100.00%			100.00%
						\$38,442.66			\$38,442.66
9.1	Cama de arena para tubería. Incluye material, carga, acarreo, descarga a volteo manual, acomodo, verificación de espesores y mantenimiento hasta haber colocado la tubería y rellenado la zanja, mano de obra, herramienta y equipo.	m3	25-Jun-22	26-Jun-22		100.00%			100.00%
						\$40,202.96			\$40,202.96
10.1.3	Relleno semi-mecánico con tepetate, compactado al 90% de su PVSM en capas	m3	25-Jun-22	26-Jun-22		100.00%			100.00%
						\$105,243.65			\$105,243.65

PERSONA FISICA : C.P. MIREYA VIANEY MORENO MEZA

C.P. MIREYA VIANEY MORENO MEZA

Dependencia: JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

Duracion: 90 Días Naturales

Concurso No. Fecha: 03-May-22
 Obra: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE FRACC. CD. DEPORTIVA (TOMAS DOMICILIARIAS)

Inicio de Obra: 24 de Mayo 2022
 Termino de Obra: 21 de Agosto de 2022

Lugar: FRACC. CD. DEPORTIVA
 Ciudad: IRAPUATO, GTO.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	May-2022	Jun-2022	Jul-2022	Ago-2022	Total
	de 20 cm. Incluye acarreo de material e								
10.1.4	incorporación de agua para compactar, mano de obra, herramienta y equipo. Relleno semi-mecánico en capa con tepetate, compactado al 95% de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye acarreo de material e incorporación de agua para compactar, mano de obra, herramienta y equipo.	m3	27-Jun-22	28-Jun-22		100.00% \$41,870.18			100.00% \$41,870.18
36.2	Bombeo de achique utilizando bomba autocebante de 4" x 3" de diametro, para abatimiento de aguas friaticas, en zonas de excavacion para desplante de cimentaciones, a cualquier profundidad. Incluye sistemas de tuberias, mangueras, valvulas y retiro del equipo al término de los trabajos.	HORA	29-Jun-22	30-Jun-22		100.00% \$8,077.44			100.00% \$8,077.44
50.3.4	SONDEOS. Para localización de elementos enterrados (líneas de servicio, registros, etc.). Excavación manual con dimensiones de 1.0 x 1.0 x 1.5 m. Incluye reporte escrito, relleno de material y reposición de los elementos dañados (pavimentos, tuberías, etc.).		29-Jun-22	02-Jul-22		50.00% \$2,489.33	50.00% \$2,489.32		100.00% \$4,978.65
20.1.2.4	Suministro de tubería de PVC hidráulico	m	03-Jul-22	03-Jul-22			100.00%		100.00%

PERSONA FISICA : C.P. MIREYA VIANEY MORENO MEZA

C.P. MIREYA VIANEY MORENO MEZA

Dependencia: JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO,
GTO.

Duracion: 90 Dias Naturales

Concurso No. Fecha: 03-May-22
Obra: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE FRACC. CD. DEPORTIVA (TOMAS
DOMICILIARIAS)

Inicio de Obra: 24 de Mayo 2022
Termino de Obra: 21 de Agosto de 2022

Lugar: FRACC. CD. DEPORTIVA
Ciudad: IRAPUATO, GTO.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	May-2022	Jun-2022	Jul-2022	Ago-2022	Total
	tipo anger RD-32.5 de 3" de diámetro (75 mm). Incluye maniobras de descarga						\$126,414.25		\$126,414.25
20.1.3.4	y acarreo locales. Instalación de tubería de PVC hidráulico tipo anger RD-32.5 de 3" de diámetro (100 mm). Incluye anillo, lubricante para PVC, prueba hidrostática, acarreo locales, cortes, colocación, fijación, conexión con otros tubos, mano de obra, equipo y herramienta	m	04-Jul-22	17-Jul-22			100.00% \$39,977.35		100.00% \$39,977.35
11.1	Atraque de 30x30x30 cm (hxAxB) de concreto f'c=150 kg/cm resistencia normal con tma de 3/4" hecho en obra, para tubería de 3" de diámetro, en crucero de agua potable. Incluye materiales, mano de obra, cimbra, descimbra, acarreo, equipo y herramienta.	PIEZA	18-Jul-22	19-Jul-22			100.00% \$1,460.88		100.00% \$1,460.88
20.11.1.136	Tee de PVC hidráulico tipo anger RD-26 de 3x3" de diámetro. Incluye suministro de materiales, colocación, anillo, lubricante para pvc, mano de obra, conexiones, acarreo locales, maniobras para instalación, equipo y herramienta.	PIEZA	20-Jul-22	23-Jul-22			100.00% \$856.28		100.00% \$856.28

PERSONA FISICA : C.P. MIREYA VIANEY MORENO MEZA

C.P. MIREYA VIANEY MORENO MEZA

Dependencia: JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO,
GTO.

Duracion: 90 Dias Naturales


Concurso No. Fecha: 03-May-22
Obra: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE FRACC. CD. DEPORTIVA (TOMAS
DOMICILIARIAS)

Inicio de Obra: 24 de Mayo 2022
Termino de Obra: 21 de Agosto de 2022

Lugar: FRACC. CD. DEPORTIVA
Ciudad: IRAPUATO, GTO.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	May-2022	Jun-2022	Jul-2022	Ago-2022	Total
20.11.1.13	Codo de PVC hidráulico tipo anger RD- PIEZA 26 de 45 x3" de diámetro (75 mm). Incluye suministro de materiales, colocación, anillo, lubricante para pvc, mano de obra, conexiones, acarrees locales, maniobras para instalación, equipo y herramienta.		20-Jul-22	23-Jul-22			100.00%		100.00%
							\$581.86		\$581.86
20.11.1.4	Codo de PVC hidráulico tipo anger RD- PIEZA 26 de 22 x3" de diámetro (75 mm). Incluye suministro de materiales, colocación, anillo, lubricante para pvc, mano de obra, conexiones, acarrees locales, maniobras para instalación, equipo y herramienta.		20-Jul-22	23-Jul-22			100.00%		100.00%
							\$401.50		\$401.50
20.11.1.23	Codo de PVC hidráulico tipo anger RD- PIEZA 26 de 90 x3" de diámetro (75 mm). Incluye suministro de materiales, colocación, anillo, lubricante para pvc, mano de obra, conexiones, acarrees locales, maniobras para instalación, equipo y herramienta.		20-Jul-22	23-Jul-22			100.00%		100.00%
							\$600.10		\$600.10
20.11.1.33	Cople de PVC hidráulico tipo anger RD-26 de 3" de diámetro (75 mm). Incluye suministro de materiales, colocación, anillo, lubricante para pvc,	PIEZA	20-Jul-22	23-Jul-22			100.00%		100.00%
							\$490.08		\$490.08



PERSONA FISICA: C.P. MIREYA VIANEY MORENO MEZA

C.P. MIREYA VIANEY MORENO MEZA

Dependencia: JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO,
GTO.

Duracion: 90 Dias Naturales

Concurso No. Fecha: 03-May-22
Obra: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE FRACC. CD. DEPORTIVA (TOMAS
DOMICILIARIAS)

Inicio de Obra: 24 de Mayo 2022
Termino de Obra: 21 de Agosto de 2022

Lugar: FRACC. CD. DEPORTIVA
Ciudad: IRAPUATO, GTO.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	May-2022	Jun-2022	Jul-2022	Ago-2022	Total
	mano de obra, conexiones, acarreos locales, maniobras para instalación, equipo y herramienta.								
20.30.3	Cancelacion de Linea de Pvc Agua Potable de 3 " de Diam, 2 tapones campana de 3" , 2 atraques de concreto de 30 x 30 x 30 para tuberia de 3" ,Incluye: Excavacion, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t.	PZA	24-Jul-22	26-Jul-22			100.00%		100.00%
							\$2,733.72		\$2,733.72
20.30.4	Cancelacion de Linea de Pvc Agua Potable de 6 " de Diam, 2 tapones campana de 6" , 2 atraques de concreto de 40 x 30 x 30 para tuberia de 6" ,Incluye: Excavacion, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t.	PZA	24-Jul-22	26-Jul-22			100.00%		100.00%
							\$5,122.88		\$5,122.88
20.30.1	Cancelacion de Linea de Agua Potable de 3 " de Diam en tuberia de asbesto a base de 2 Juntas Gibault de 3" , 2 tramos de tubo hasta 0.70 cms de longitud de 3" , 2 tapones campana de 3" , 2 atraques de concreto de 30 x 30 x 30 para tuberia de 3" ,Incluye: Excavacion, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t.	PZA	24-Jul-22	26-Jul-22			100.00%		100.00%
							\$4,456.46		\$4,456.46
20.30.2	Cancelacion de Linea e Agua Potable de 6 " de Diam. en tuberia de asbesto a	PZA	24-Jul-22	26-Jul-22			100.00%		100.00%
							\$9,170.24		\$9,170.24

PERSONA FISICA : C.P. MIREYA VIANEY MORENO MEZA

C.P. MIREYA VIANEY MORENO MEZA

Dependencia: JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

Duracion: 90 Dias Naturales

Concurso No.

Fecha: 03-May-22

Obra: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE FRACC. CD. DEPORTIVA (TOMAS DOMICILIARIAS)

Inicio de Obra: 24 de Mayo 2022
Termino de Obra: 21 de Agosto de 2022

Lugar: FRACC. CD. DEPORTIVA

Ciudad: IRAPUATO, GTO.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	May-2022	Jun-2022	Jul-2022	Ago-2022	Total
	base de 2 Juntas Gibault de 6" , 2 tramos de tubo hasta 1.00 mts de longitud de 6" , 2 tapones campana de 6" , 2 atraques de concreto de 30 x 30 x 30 para tubería de 6" , Incluye: Excavación , mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t.								
19.8.5.3	Reparación de descarga domiciliaria existente. incluye 1 mts de tubería de pvc de 8" de diametro serie 20, 2 coples de pvc de 8" de diametro, materiales, mano de obra y equipo.	PIEZA	27-Jul-22	30-Jul-22			100.00%		100.00%
							\$23,406.72		\$23,406.72
19.8.5.4	Reparación de descarga boca de tormenta existente. incluye 1 mts de tubería de pvc de 8" de diametro serie 20, 2 coples de pvc de 8" de diametro, materiales, mano de obra y equipo.	PIEZA	29-Jul-22	01-Ago-22			75.00%	25.00%	100.00%
							\$7,755.71	\$2,585.24	\$10,340.95
TOTAL RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ACUMULADO					\$95,963.62	\$667,794.16	\$225,917.35	\$2,585.24	\$992,265.37
PORCENTAJE PERIODO					9.37%	67.30%	22.77%	0.26%	
PORCENTAJE ACUMULADO					9.37%	76.97%	99.74%	100.00%	
TOMAS DOMICILIARIAS									
1.1.2	Trazo y nivelación del terreno con uso de equipo topográfico de precisión, para líneas de conducción en zanjas, estableciendo ejes auxiliares,	m	01-Ago-22	02-Ago-22				100.00%	100.00%
								\$2,474.75	\$2,474.75

PERSONA FISICA : C.P. MIREYA VIANEY MORENO MEZA

C.P. MIREYA VIANEY MORENO MEZA

Dependencia: JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO,
GTO.

Duracion: 90 Dias Naturales

Concurso No. Fecha: 03-May-22
Obra: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE FRACC. CD. DEPORTIVA (TOMAS
DOMICILIARIAS)

Inicio de Obra: 24 de Mayo 2022
Termino de Obra: 21 de Agosto de 2022

Lugar: FRACC. CD. DEPORTIVA

Ciudad: IRAPUATO, GTO.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	May-2022	Jun-2022	Jul-2022	Ago-2022	Total
	referencias definitivas, crucetas y mojoneras								
1.1.4	Limpieza de terreno al final de la obra.	m2	02-Ago-22	03-Ago-22				100.00%	100.00%
								\$1,880.89	\$1,880.89
2.1.9	Corte a 5 cm de profundidad en pavimento de concreto hidráulico en banquetas, con cortadora de gasolina y disco puntas de diamante. Incluye trazo, guía, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	m	03-Ago-22	04-Ago-22				100.00%	100.00%
								\$15,333.00	\$15,333.00
3.1.5	Demolición mecánica de pavimento de concreto hidráulico en banquetas de 10 cm de espesor utilizando martillo hidráulico. Incluye retiro de material y disposición para carga.	m2	05-Ago-22	06-Ago-22				100.00%	100.00%
								\$3,321.20	\$3,321.20
28.2.14	Reposición de pavimento de concreto hidráulico en banquetas f'c = 150 kg/cm2, acabado escobillado, f'ma = 19 mm, RR (3 días), juntas de dilatación @ 2 m. Incluye concreto hecho en obra, cimbrado en fronteras, armado, colado, vibrado, curado, retiro de cimbrado y limpieza.	m3	20-Ago-22	21-Ago-22				100.00%	100.00%
								\$24,001.56	\$24,001.56
3.1.65	Desmantelamiento manual de pavimento de	de m2	08-Ago-22	10-Ago-22				100.00%	100.00%

PERSONA FISICA : C.P. MIREYA VIANEY MORENO MEZA

C.P. MIREYA VIANEY MORENO MEZA

Dependencia: JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

Duracion: 90 Dias Naturales

Concurso No. Fecha: 03-May-22
 Obra: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE FRACC. CD. DEPORTIVA (TOMAS DOMICILIARIAS)

Inicio de Obra: 24 de Mayo 2022
 Termino de Obra: 21 de Agosto de 2022

Lugar: FRACC. CD. DEPORTIVA
 Ciudad: IRAPUATO, GTO.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	May-2022	Jun-2022	Jul-2022	Ago-2022	Total
	adocreto de hasta 08 cm de espesor con 50% de recuperación. Incluye retiro de material, acarreo local y disposición para carga y resguardo.							\$2,527.00	\$2,527.00
37.6.9	Reposición de pavimento de adoquín m2 de 8 cms. de espesor, en cualquier figura, en arroyo de calles, banquetas plazas y andadores, asentado sobre una capa de Mortero prop 1:4 . Incluye: suministro de un 50% de material, plantilla de arena, desperdicios, acarreos, maestreado, colocación y barrido.		18-Ago-22	19-Ago-22				100.00%	100.00%
								\$7,885.57	\$7,885.57
4.1.5.1	Excavación manual para zanjas en material tipo II seco, zona B. Incluye afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 m. Medido compacto.	m3	10-Ago-22	11-Ago-22				100.00%	100.00%
								\$18,303.84	\$18,303.84
10.1.3	Relleno semi-mecánico con tepetate, compactado al 90% de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye acarreo de material e incorporación de agua para compactar, mano de obra, herramienta y equipo.	m3	16-Ago-22	17-Ago-22				100.00%	100.00%
								\$19,618.64	\$19,618.64
10.1.4	Relleno semi-mecánico en cepa con tepetate, compactado al 95% de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye acarreo de	m3	11-Ago-22	12-Ago-22				100.00%	100.00%
								\$1,198.63	\$1,198.63


 PERSONA FISICA : C.P. MIREYA VIANEY MORENO MEZA

C.P. MIREYA VIANEY MORENO MEZA

Dependencia: JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

Duración: 90 Días Naturales

Concurso No. Fecha: 03-May-22
 Obra: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE FRACC. CD. DEPORTIVA (TOMAS DOMICILIARIAS)

Inicio de Obra: 24 de Mayo 2022
 Termino de Obra: 21 de Agosto de 2022

Lugar: FRACC. CD. DEPORTIVA
 Ciudad: IRAPUATO, GTO.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	May-2022	Jun-2022	Jul-2022	Ago-2022	Total
9.1	material e incorporación de agua para compactar, mano de obra, herramienta y equipo. Cama de arena para tubería. Incluye	m3	12-Ago-22	13-Ago-22				100.00%	100.00%
	material, carga, acarreo, descarga a volteo manual, acomodo, verificación de espesores y mantenimiento hasta haber colocado la tubería y rellenado la zanja, mano de obra, herramienta y equipo.							\$5,754.53	\$5,754.53
8.1	Carga mecánica y acarreo en camión, m3 de		13-Ago-22	14-Ago-22				100.00%	100.00%
	material producto de la excavación y/o demolición a 1 km. de distancia.							\$6,509.88	\$6,509.88
8.3	Acarreo en camión de material m3-km producto		14-Ago-22	16-Ago-22				100.00%	100.00%
	de excavación y/o demolición en los kilómetros subsecuentes al 1ro.							\$5,604.87	\$5,604.87
20.25.2.3	Instalación de cuadro de toma de agua	PIEZA	15-Ago-22	18-Ago-22				100.00%	100.00%
	potable de 1/2" completo. Incluye mano de obra, prueba hidrostática y sellador.							\$44,966.35	\$44,966.35
20.25.1.1	Abrazadera de PVC roscada de 3" x 1/2"	PIEZA	15-Ago-22	18-Ago-22				100.00%	100.00%
	de diámetro. Sin colocación.							\$8,505.35	\$8,505.35
20.25.1.2	Válvula de inserción de 1/2" de	PIEZA	15-Ago-22	18-Ago-22				100.00%	100.00%
	diámetro con sistema de compresión. Sin colocación.							\$19,732.45	\$19,732.45

PERSONA FISICA : C.P. MIREYA VIANEY MORENO MEZA

C.P. MIREYA VIANEY MORENO MEZA

Dependencia: JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO,
GTO.

Duracion: 90 Días Naturales

Concurso No. Fecha: 03-May-22
Obra: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE FRACC. CD. DEPORTIVA (TOMAS
DOMICILIARIAS)

Inicio de Obra: 24 de Mayo 2022
Termino de Obra: 21 de Agosto de 2022

Lugar: FRACC. CD. DEPORTIVA
Ciudad: IRAPUATO, GTO.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	May-2022	Jun-2022	Jul-2022	Ago-2022	Total
20.25.1.3	Adaptador macho para tubería de kitec 1/2" de diámetro. Sin colocación.	PIEZA	15-Ago-22	18-Ago-22				100.00%	100.00%
								\$8,990.80	\$8,990.80
20.25.1.4	Tubo Kitec 1216 de 1/2" de diámetro. Sin colocación.	m	15-Ago-22	18-Ago-22				100.00%	100.00%
								\$3,602.88	\$3,602.88
20.25.1.5	Codo de fierro galvanizado de 90 x 1/2" de diámetro. Sin colocación.	PIEZA	15-Ago-22	18-Ago-22				100.00%	100.00%
								\$5,215.50	\$5,215.50
20.25.1.8	Niple galvanizado de 1/2" de diámetro y 50 cm de longitud, con 40 cm de forro de polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo PE-3436, norma NOM-E-13-1989. Sin colocación.	PIEZA	15-Ago-22	18-Ago-22				100.00%	100.00%
								\$4,084.05	\$4,084.05
20.25.1.12	Válvula antifraude Euralatón pulida con arena a alta presión con terminación niquelada-CW617N-PN50, con extremos roscados de de diámetro. Sin colocación.	PIEZA	15-Ago-22	18-Ago-22				100.00%	100.00%
								\$16,614.55	\$16,614.55
20.15.1.14	Medidor de agua completo de diámetro nominal DIN 15 mm (1/2") para agua potable fría, Marca Itron Multimag TMIII tipo de chorro múltiple, Clase metrológica C. Hermeticamente sellado	PIEZA	16-Ago-22	19-Ago-22				100.00%	100.00%
								\$64,498.35	\$64,498.35



PERSONA FISICA : C.P. MIREYA VIANEY MORENO MEZA

C.P. MIREYA VIANEY MORENO MEZA

Dependencia: JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO,
GTO.

Duracion: 90 Dias Naturales


Concurso No. Fecha: 03-May-22
Obra: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE FRACC. CD. DEPORTIVA (TOMAS
DOMICILIARIAS)

Inicio de Obra: 24 de Mayo 2022
Termino de Obra: 21 de Agosto de 2022

Lugar: FRACC. CD. DEPORTIVA
Ciudad: IRAPUATO, GTO.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	May-2022	Jun-2022	Jul-2022	Ago-2022	Total
	cobre-vidrio IP68. Incluye conexiones de plástico o polímero (entrada y salida) 2 niples roscados NPT (1/2"), 2 tuercas G 3/4" y 2 empaques para conectar a tubería de 1/2" de diámetro. No incluye colocación.								
20.25.1.7	Niple galvanizado de 1/2" de diámetro PIEZA y 40 cm de longitud. Sin colocación.		15-Ago-22	18-Ago-22				100.00%	100.00%
								\$5,379.85	\$5,379.85
20.25.1.10	Niple galvanizado de 1/2" de diámetro PIEZA y 20 cm de longitud. No incluye colocación.		15-Ago-22	18-Ago-22				100.00%	100.00%
								\$2,956.40	\$2,956.40
TOTAL TOMAS DOMICILIARIAS								\$298,960.89	
ACUMULADO								\$298,960.89	
PORCENTAJE PERIODO								100.00%	
PORCENTAJE ACUMULADO								100.00%	
TOTAL REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE					\$95,963.62	\$667,794.16	\$225,917.35	\$301,546.13	
ACUMULADO					\$95,963.62	\$763,762.78	\$989,680.13	\$1,291,226.26	
PORCENTAJE PERIODO					7.43%	51.72%	17.50%	23.35%	
PORCENTAJE ACUMULADO					7.43%	59.15%	76.65%	100.00%	
TOTAL DEL PRESUPUESTO					\$95,963.62	\$667,794.16	\$225,917.35	\$301,546.13	
ACUMULADO					\$95,963.62	\$763,762.78	\$989,680.13	\$1,291,226.26	
PORCENTAJE PERIODO					7.43%	51.72%	17.50%	23.35%	
PORCENTAJE ACUMULADO					7.43%	59.15%	76.65%	100.00%	



PERSONA FISICA : C.P. MIREYA VIANEY MORENO MEZA