



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

DIAGNÓSTICO Y VIDEOINSPECCIÓN A LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE JAPAMI

Carátula de Estimación	
ESTIMACION N.º 3 (NORMAL)	
ESTIMACION N.º 3 (NORMAL)	
Fecha de Presentación:	03/09/2022
Periodo:	16/08/22 - 31/08/22


S.O.P.	GTO-SOP/PUC-0083-2009
SIEM:	
R.F.C.	AAAJ690107PM4.
SEGURO SOCIAL:	

DIAGNÓSTICO Y VIDEOINSPECCIÓN A LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE JAPAMI			
Localidad:	Irapuato, Gto.	Contrato:	\$3,376,078.85
Municipio:	Irapuato, Gto.	1ª asignación:	\$3,376,078.85
Contrato:	JAPAMI/AD/RP/OP/2022-13	2da. asignación:	
Inicio según Contrato:	15 de julio de 2022	Total:	\$3,376,078.85
Terminación según Contrato:	11 de diciembre de 2022	Anticipo:	\$0.00
Convenio Monto:		Amortizado:	\$0.00
Convenio en Tiempo:		Por amortizar:	\$0.00


Esta estimación	\$344,552.12
Estimado	\$344,552.12
Suma	\$344,552.12
Suma	\$344,552.12
16 % I.V.A.	\$55,128.34
Suma	\$399,680.46
Amortización	\$0.00
Total	\$399,680.46
DIVO	
Alcance neto	\$399,680.46

C O N T R A R E C I B O

Irapuato, Gto a: 3 de septiembre de 2022



ARQ. HUGO ALMARAZ MORENO
Gerente de Ingeniería y Proyectos



Ing. José Juan Araiza Aguilera
Contratista

Resumen	Contratado	Anterior	Esta estimación	Acumulado	Por Ejercer
Contratado	\$3,376,078.85	\$1,271,710.55	\$399,680.46	\$1,671,391.01	\$1,704,687.84
1ra. asignación	\$3,376,078.85	\$1,271,710.55	\$399,680.46	\$1,671,391.01	\$1,704,687.84
2da. asignación					
Total	\$3,376,078.85	\$1,271,710.55	\$399,680.46	\$1,671,391.01	\$1,704,687.84

A	Primera asignación	
V	Físico	54.51%
A	Financiero	49.51%
N	Segunda asignación	
C	Físico	
E	Financiero	