

Irapuato, Gto. a 17 de Enero de 2017

Ing. Humberto Javier Rosiles Álvarez
Director General
JAPAMI
Presente


Por este conducto hago de su conocimiento los avances de los trabajos de Reubicación de Almacén de Papelería en el Interior del Almacén General, contratados por ustedes a través del contrato N° JAPAMI/SERV/2016-08

Avance al lunes 16 de Enero de 2017:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Estructura cubierta y piso de lamina antiderrapante de almacen de papeleria | 100% |
| 2. Muros de durock de almacen de papeleria | Material comprado |
| 3. Instalación de muros de durock | Martes 17/01/2017 |
| 4. Canceleria de aluminio | Material comprado |
| 5. Mezanine y escalera | Material comprado |
| 6. Inicio de fabricación de estructura para mezanine | Jueves 19/01/2017 |
| 7. Instalación electrica | Martes 17/01/2017 |

Sin mas por el momento quedo de Ud.

Atentamente


C.P. SILVIA MARGARITA MAGOZ VAZQUEZ