

**JUNTA DE AGUA POTABLE,
DRENAJE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE IRAPUATO**

**INFORME TRIMESTRAL
Julio –septiembre 2022**

Contenido

1	Del estado que guarda la Administración.....	3
1.1	Ejercicio general de recursos presupuestales por capítulo de gasto.....	3
1.2	Ejercicio presupuestal. Ramo 33.....	4
2	Avances del programa presupuestario “Dotar de Infraestructura y Servicios Básicos eficientes a la Población Irapuatense”	5
2.1	Nivel FIN. Indicadores estratégicos de cumplimiento.....	5
2.2	Nivel PROPÓSITO. Indicadores estratégicos de cumplimiento.	5
2.3	Nivel COMPONENTE. Indicadores de resultados.....	6
2.3.1	Componente 1. Agua Potable.....	6
2.3.2	Componente 2. Drenaje y Alcantarillado.....	7
2.3.3	Componente 3. Saneamiento y calidad del agua.....	7
2.3.4	Componente 4. Atención de los usuarios de los servicios básicos.....	8
2.3.5	Componente 5. Organización participativa en la prestación de los servicios en las comunidades rurales.....	10
2.3.6	Componente 6. Administración y gestión del Organismo Operador..	11
3	Reportes ciudadanos. Comparativo trimestral.....	13
4	Gestión de Programa Obra 2022.....	14
5	Gestión de Adquisiciones.....	16
6	Contratos, convenios, concesiones u otros actos jurídicos.....	17
7	Factibilidades.....	21
8	Comunicación Social.....	22
9	Seguimiento a principales proyectos estratégicos.....	25
10	Anexos.....	25

1 Del estado que guarda la Administración.

1.1 Ejercicio general de recursos presupuestales por capítulo de gasto.




Gráfico 1. Presupuesto de egresos del periodo. Julio – septiembre 2022.

Se informa respecto de la tercera modificación del presupuesto, los principales movimientos presupuestales se registraron en el capítulo 2000, con una reorientación del gasto en materiales y suministros para la atención de colapsos en temporada de lluvias; en el 3000 por la contratación de la draga como continuación de las acciones de limpieza de ríos y canales; y en el capítulo 6000 dados los recursos federales del PROAGUA y Ramo 33-FAIS para la ejecución de obra pública.

La tabla 1 a continuación presenta un resumen de la variación registrada entre la segunda y tercera modificación, así como el porcentaje de recurso comprometido al 30 de septiembre respecto del total modificado. En el anexo 1 se presenta a detalle.

Tabla 1. Evolución del presupuesto respecto de 3ª modificación presupuestal del ejercicio.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	2022 AUTORIZADO	1RA MODIF	2DA MODIF	3RA MODIF	% Variación	COMPROMETIDO	% Comprometido	DEVENGADO	PAGADO	POR COMPROMETER
1000	SERVICIOS PERSONALES	125.50	125.50	125.50	125.50	-	121.37	96.71%	77.90	77.90	4.13
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	41.81	52.06	52.06	65.98	21.09%	39.11	59.28%	36.52	34.33	26.87
3000	SERVICIOS GENERALES	133.88	220.72	220.72	220.92	0.09%	138.13	62.53%	129.02	128.02	82.79
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1.11	0.08	0.08	0.10	14.14%	0.02	24.23%	0.02	0.02	0.07
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25.99	132.81	132.81	131.57	-0.95%	112.21	85.29%	102.35	101.40	19.36
6000	INVERSIÓN PUBLICA	215.31	292.13	292.13	349.29	16.36%	91.57	26.22%	51.67	51.13	257.72
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRESTACIONES	-	227.16	227.16	227.16	-	150.00	66.03%	100.00	100.00	77.16
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	0.01	0.01	0.02	53.24%	-	-	-	-	0.02
	TOTAL 2022	543.61	1,050.49	1,050.49	1,120.54	6.25%	652.42	58.22%	497.48	492.80	468.12

GA

1.2 Ejercicio presupuestal. Ramo 33

Respecto de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social FAIS, se tienen los siguientes importes para obra hidráulica, Comisión de Agua Potable: \$ 23,758,394.30, Comisión Rural: \$ 21,386,609.00. La tabla 2 a continuación muestra las obras próximas a contratar.

Tabla 2. Obras en proceso de licitación. Ramo 33.

ACCION	FUENTE	IMPORTE TOTAL	FAIS ESTATAL	FECHAS			
				VISITA/ SIRIO DE TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GATO., EN LA LOCALIDAD DE IRAPUATO, EN EL FACC. CD. DEPORTIVA. (IER ETAPA)	SEDESHU - RAMO 33	6,000,000.00	3,000,000.00	13 - oct (9:00)	13 - oct (11:00)	19 - oct (9:30)	25 - oct (9:00)
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GATO., EN LA LOCALIDAD DE IRAPUATO, EN EL FACC. JARDINES DEL VALLE (IER ETAPA)		6,000,000.00	3,000,000.00	13 - oct (10:00)	13 - oct (12:00)	19 - oct (11:30)	25 - oct (11:00)
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE IRAPUATO, EN EL FACC. LA HACIENDA. (IER ETAPA)		5,000,000.00	2,500,000.00	13 - oct (11:00)	13 - oct (13:00)	19 - oct (12:30)	25 - oct (12:00)
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GATO., EN LA LOCALIDAD DE IRAPUATO, EN LA COL. CAMPESTRE HURTADO. (IER ETAPA)		5,000,000.00	2,500,000.00	13 - oct (12:00)	13 - oct (14:00)	19 - oct (13:30)	25 - oct (13:00)
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GATO., EN LA LOCALIDAD DE IRAPUATO, EN EL FACC. LAS TROJES. (IER ETAPA)		4,458,394.30	3,258,394.30	13 - oct (13:00)	13 - oct (15:00)	19 - oct (14:30)	25 - oct (14:00)

2 Avances del programa presupuestario “Dotar de Infraestructura y Servicios Básicos eficientes a la Población Irapuatense”

2.1 Nivel FIN. Indicadores estratégicos de cumplimiento.

Resumen Narrativo		Indicadores	Resultado del periodo	Meta programada	Métrica
FIN	Contribuir a garantizar a la población, el acceso a los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, mediante el consumo sostenible de los recursos hídricos.	Dotación de agua por habitante	204.68	230	Litros/habitante/día
		Porcentaje de cumplimiento en el saneamiento de las aguas residuales generadas en la cabecera municipal	95.14%	100%	Aguas saneadas/ Aguas residuales recibidas

2.2 Nivel PROPÓSITO. Indicadores estratégicos de cumplimiento.

Resumen Narrativo		Indicadores	Resultado del periodo	Meta programada	Métrica
PROPÓSITO	La ciudadanía irapuatense cuenta con servicios públicos básicos sustentables -agua, drenaje, alcantarillado y saneamiento-, que cubren adecuadamente sus necesidades básicas y de desarrollo socioeconómico.	Continuidad del servicio de agua potable en toma	0.57	0.60	Horas servicio/24
		Porcentaje de solución en puntos de encharcamiento	28.57%	100%	Puntos atendidos/ Puntos programados
		Vigilancia de la calidad del agua en pozos, potabilizadoras y PTAR's	63.26%	100%	Muestreos realizados/ Muestreos programados



2.3 Nivel COMPONENTE. Indicadores de resultados.

2.3.1 Componente 1. Agua Potable.

Resumen Narrativo	Indicadores	Resultado del periodo	Meta programada	Métrica
Servicio público de agua potable eficiente y promoción de consumo de agua tratada, apegados al aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos.	Presión del servicio de agua potable en toma	0.86	0.60	Kg/cm ²
	Porcentaje de atención de reportes por fugas	100%	95%	Eventos reportados/ Eventos solucionados
	Porcentaje de fuentes de abastecimiento con mantenimientos realizados	117.86%	100%	Sistemas de cloración actualizados/ Sistemas de cloración programados
	Porcentaje de colonias con servicios con continuidad mayor o igual a 12hrs y presión mayor o igual a 0.5kg/cm ²	108.85%	100%	Colonias con servicios programados/ Colonias programadas
Entregables operativos del componente				
Número de horas de servicio continuo medido en los domicilios de los puntos críticos de las colonias (horas)		13.53	14.4	Horas
Volumen de agua extraído de las fuentes de abastecimiento en operación		30,152,663	44,162,817	Metros cúbicos
Número de folios realizados/atendidos respecto de fugas identificadas		7,032	Sobre demanda	Fugas atendidas
Eleva el nivel de servicio en términos de continuidad y presión		123	113	Colonias con servicio mejorado
Instalación por concepto de tomas de agua potable		428	600	Tomas instaladas
Mantenimientos en sistemas de cloración de agua potable		66	56	Sistemas de cloración atendidos.

Metas asociadas al programa de trabajo de a la Subgerencia de Agua Potable.

2.3.2 Componente 2. Drenaje y Alcantarillado.

Resumen Narrativo	Indicadores	Resultado del periodo	Meta programada	Métrica
Servicios de drenaje sanitario y alcantarillado pluvial prestados de forma eficaz.	Número de horas de desalojo en puntos de encharcamiento	3 horas	3 horas	Duración máxima del encharcamiento
	Porcentaje de cumplimiento de folios de revisión de drenaje	51.23%	95%	Folios recibidos/ Folios atendidos
Entregables operativos del componente				
Número de folios atendidos de limpieza de drenaje		4,867	Sobre demanda	Folios atendidos
Limpieza y desazolve de canales		21.73	12	Kilómetros atendidos
Limpieza y desazolve de ríos		16.19	30	Kilómetros atendidos
Limpieza y desazolve de líneas generales.		32,350	80,000	Metros lineales desazolvados
Revisión de descargas sanitarias		4,326	9,500	Descargas revisadas
Conservación y mantenimiento de líneas generales.		248	620	Metros de líneas actualizadas

Metas asociadas al programa de trabajo de a la Subgerencia de Drenaje y Alcantarillado.

2.3.3 Componente 3. Saneamiento y calidad del agua.

Resumen Narrativo	Indicadores	Resultado del periodo	Meta programada	Métrica
Servicios de verificación de calidad de agua y tratamiento de aguas residuales proporcionados conforme a las regulaciones técnicas de observancia obligatoria.	Porcentaje de cumplimiento en la vigilancia de la correcta de la calidad de agua	68.69%	100%	Análisis en PTAR's, pozos, potabilizadoras y usuarios no domestico realizados/ Programados
	Mantenimiento preventivo de equipos, e instalaciones relacionados con el funcionamiento de las PTAR	78.35%	100%	Mantenimientos preventivos realizados/ Programado





Entregables operativos del componente 3	Resultado del periodo	Meta programada	Métrica
Muestreos realizados (PTAR's, pozos, potabilizadoras y usuarios no doméstico)	1,274	2,014	Muestreos realizados
Análisis realizados (PTAR's, pozos, potabilizadoras y usuarios no doméstico)	20,150	29,336	Análisis realizados
Volúmenes de agua saneados	26,420,095	30,917,189	Metros cúbicos
Mantenimientos preventivos de equipos, e instalaciones relacionados con el funcionamiento de las PTAR	3,620	4,620	Mantenimiento s ejecutados

Metas asociadas al programa de trabajo de a la Subgerencia de Subgerencia de Calidad de Agua y PTAR.

2.3.4 Componente 4. Atención de los usuarios de los servicios básicos.

Resumen Narrativo	Indicadores	Resultado del periodo	Meta programada	Métrica
Atención de los usuarios de los servicios básicos, con esquemas de contratación y cobranza orientados hacia la sostenibilidad financiera.	Eficiencia Comercial	60.85%	55%	Importes cobrados/ Importes facturados por servicio de agua potable
	Actualización del padrón de usuarios	2,712	2,523	Usuarios actualizados en el padrón
	Recuperación de cartera vencida	3.37%	5%	Importes cobrados respecto de la cartera vencida
	Porcentaje de incremento en micromedición	5.95%	10%	Medidores instalados respecto de totalidad de cuentas

Entregables operativos del componente 4	Resultado del periodo	Meta programada	Métrica
Importe facturado por servicio de agua potable	\$359.65	\$360.00	Millones de pesos
Importe recuperado por cartera vencida	\$1.67	\$3.00	Millones de pesos
Micromedidores remplazados	8,275	12,000	Micromedidores remplazados
Contratación de servicios básicos	1,555	1,845	Cuentas contratadas
Actualización de cuentas en giros y tarifas.	1,157	901	Cuentas actualizadas
Convenios para la recuperación de la cartera vencida	5,625	6,770	Convenios realizados
Suspensión o restricción de los servicios por adeudos	76,656	83,600	Cortes de servicio
Suspensión de tomas clandestinas.	677	510	Cortes definitivos

Tabla 2. Registros de cuentas por tipo de usuario y giro del servicio.

Tipo de servicio	Domésticas	Mixtas	Públicas	Comerciales	Industriales	Totales
Agua	4,467	120	25	100	12	4,724
Agua y Drenaje	1,602	94	7	75	29	1,807
Agua, Drenaje y Tratamiento	116,382	7,787	265	7,667	508	132,609
Drenaje	85			6	4	95
Drenaje y Tratamiento	1,830	64	4	144	19	2,061
Totales	124,366	8,065	301	7,992	572	141,296

Metas asociadas al programa de trabajo de a la Gerencia de Comercialización.



2.3.5 Componente 5. Organización participativa en la prestación de los servicios en las comunidades rurales.

Resumen Narrativo	Indicadores	Resultado del periodo	Meta programada	Métrica
Organización participativa en la prestación de los servicios en las comunidades rurales, promoviendo la incorporación de los mismos al Operador	Porcentaje de comunidades rurales atendidas	46.15%	100%	Comunidades rurales atendidas/ Comunidades que presentan solicitud de atención
	Porcentaje de actividades de atención en comunidades realizadas	100%	100%	Acciones comunitarias realizadas/ Solicitudes de atención recibidas
Entregables operativos del componente				
Acciones de socialización en comunidades rurales		124	130	Gestión social realizada
Diagnóstico de comunidades rurales susceptibles de incorporar		4	130	Diagnósticos realizados
Caracterización de servicios e infraestructura por comunidad		8	130	Informes realizados
Conformación y registro de Comités de Agua rurales		10	130	Comités registrados
Atención, respuesta y seguimiento a solicitudes de comunidades rurales		155	Sobre demanda	Solicitudes gestionadas

En el anexo 2 se entera el detalle de las acciones de atención y socialización en localidades rurales.

Tabla 3. Conformación y registro de Comités de Agua Rurales.

No.	Comunidad	Fecha de conformación
1	Loma de Juarez	09/08/2022
2	La Calendaría	11/08/2022

Metas asociadas al programa de trabajo de a la Gerencia de Atención a Comunidades Rurales.

CA



2.3.6 Componente 6. Administración y gestión del Organismo Operador

Resumen Narrativo	Indicador de componente	Resultado del periodo	Meta programada	Métrica
Administración y gestión de servicios públicos proporcionados por el Organismo Operador	Cumplimiento de metas institucionales	19%	100%	Metas alcanzadas/ Metas programadas
Indicadores operativos por unidad responsable				
U Responsable	Indicadores	Resultado del periodo	Meta programada	Métrica
Órgano Interno de Control	Porcentaje de auditorías realizadas	46%	100%	Auditorías realizadas/ Auditorías programadas
Unidad de Transparencia	Atención a solicitudes de acceso a la información pública	69%	100%	Solicitudes respondidas en tiempo/ Solicitudes recibidas
Gerencia de Ingeniería y Proyectos	Porcentaje de cumplimiento del programa obra	5%	70%	Obras terminadas/ Obras programadas
Gerencia de Finanzas y Administración	Autonomía financiera del Organismo Operador	94.70%	85%	Ingresos propios/Ingresos totales
	Porcentaje de cumplimiento de obligaciones financieras - Cuenta Pública	75%	100%	Obligación financiera cumplida/ Obligaciones requeridas
Coordinación Jurídica	Porcentaje de cumplimiento de los contratos y convenios firmados	66.19%	100%	Contratos-convenios realizados/ Contratos-convenios susceptibles de ser suscritos
Coordinación de Desarrollo Institucional y Sistemas de Gestión	Porcentaje de obligaciones de seguimiento cumplidas en tiempo en forma	75%	100%	Seguimiento Integrado/ Seguimiento programado
Coordinación de Comunicación Social y Vinculación	Porcentaje de cumplimiento de desarrollo y publicación de productos informativos referentes a los servicios JAPAMI	257.65%	100%	Productos informativos realizados/ Productos informativos programados



Entregables operativos del componente 6		Resultado del periodo	Meta programada	Métrica
Dirección General	Comités y comisiones celebrados	50	50	Sesiones realizadas
	Sesiones de Consejo realizadas	13	12	Sesiones realizadas
Órgano Interno de Control	Auditorías realizadas	6	10	Auditorías ejecutadas
	Revisiones de procesos realizadas	1	5	Revisiones realizadas
Unidad de Transparencia	Actualización de obligaciones de transparencia	3	4	Portal actualizado
	Solicitudes de acceso a la información atendidas	38	70	Repuestas emitidas
Gerencia de Ingeniería y Proyectos	Programa de obra actualizado	3	4	Programa actualizado
	Expedientes técnicos validados	90	86	Expedientes validados
	Obras pública en ejecución	10	74	Obras contratadas
	Dictamen técnico de factibilidades de servicios	54	100	Dictámenes realizados
Gerencia de Finanzas y Administración	Gasto Corriente	240.29	442.88	Millones de pesos
	Procesos de Adquisiciones, Arrendamiento y de Servicios	63	66	Acciones realizadas
	Cierre de ejercicio fiscal integrado		1	Cierre fiscal integrado
	Cuenta pública integrada por periodo	3	4	Cuenta pública informada
	Gestión de Inventarios	2%	100%	Avance de programa
	Soporte Técnico	177	250	Acciones de soporte técnico realizadas
	Funcionarios públicos capacitados	123	100	Personas capacitadas
Coordinación Jurídica	Contratos realizados	139	210	Contratos concluidos
	Dictamen legal de factibilidades de servicios	31	50	Factibilidades revisadas



Entregables operativos del componente 6		Resultado del periodo	Meta programada	Métrica
Coordinación de Desarrollo Institucional y Sistemas de Gestión	Seguimiento de metas institucionales	9	12	Reporte integrado
	Actualización de software	8	12	Implementaciones y/o actualizaciones ejecutadas
Coordinación de Comunicación Social y Vinculación	Productos informativos difundidos	876	340	Material multimedia, comunicados, spots, publicación en redes sociales
	Desarrollo de Programa de valores y cultura en torno al uso y reutilización del agua		1	Programa desarrollado

3 Reportes ciudadanos. Comparativo trimestral.



Gráfico 2. Comparativo trimestral de reportes recibidos.

4 Evolución de eficiencia física y comercial.




Gráfico 3. Comparativo mensual, eficiencia comercial.



Gráfico 4. Comparativo mensual, eficiencia física.

5 Gestión de Programa Obra 2022.

Al corte el programa obra del ejercicio que se informa contempla un importe programado por 271.90 millones, de los cuales se tienen contratados 41.67 millones en 12 obras.

Tabla 4. Programa de inversión por zona de influencia y origen de recursos.

Área de influencia	Giro de inversión	#	Importe	Recursos propio	Municipal (FAISM-R33)	Estatad	Federal
CABECERA MUNICIPAL	AGUA	29	93,280,417	46,633,522	25,508,394	18,700,000	2,438,501
	ALCANTARILLADO	9	32,283,055	32,283,055			
	CATASTRO AGUA Y DRENAJE	1	64,000,000	64,000,000			
	DRENAJE	6	16,964,000	15,164,000	1,800,000		
	EFICIENCIA	8	33,427,977	32,666,478			761,499
	SANEAMIENTO	5	6,610,000	6,610,000			
	SEGURIDAD E HIGIENE	1	3,200,000	3,200,000			
Total CABECERA MUNICIPAL		59	249,765,449	200,557,055	27,308,394	18,700,000	3,200,000
RURAL	AGUA	6	9,100,000	1,000,000	7,100,000	1,000,000	
	DRENAJE	5	12,736,609		10,736,609	2,000,000	
	SANAMIENTO	1	300,000	300,000			
Total RURAL		12	22,136,609	1,300,000	17,836,609	3,000,000	
TOTAL GENEAL		71	271,902,058	201,857,055	45,145,003	21,700,000	3,200,000

Tabla 5. Programa de inversión 2022 por estatus.

Área de influencia	Estatus	#	Importe
CABECERA MUNICIPAL	Programada	10	99,980,417
	En ejecución	12	41,675,032
	En elaboración de proyecto ejecutivo	18	27,610,000
	En proceso de adjudicación	2	1,500,000
	En proceso de firma de contrato	5	27,000,000
	En proceso de licitación	6	48,000,000
	Terminada	4	4,000,000
Total CABECERA MUNICIPAL		59	249,765,449
RURAL	Programada	7	14,836,609
	En elaboración de proyecto ejecutivo	4	6,800,000
	En proceso de adjudicación	1	500,000
Total RURAL		12	22,136,609
TOTAL GENERAL		71	271,902,058

6 Gestión de Adquisiciones.

Tabla 6. Bienes adquiridos en el periodo que se reporta.

Nombre de la acción	Alcance	Importe	Fecha de contrato
Adquisición de Medidores de diferentes medidas	Medidores para la instalación en predios que cuenten con el problema de afectación de aire y para la instalación de medidores en predios que presentan alto consumo.	1,692,074	01/07/2022
Adquisición de Tubería de PVC Hidráulico	Tubería de PVC Hidráulico, que se utilizaran en la excavación e instalación en el arroyo vehicular en la ciudad industrial para el desfogue de agua del cárcamo 37 y 38.	3,445,200	28/07/2022
Adquisición de Mobiliario para Laboratorio	Mobiliario para laboratorio, que se instalaran en la PTAR ubicada en la salida a Pueblo Nuevo.	1,562,969	08/08/2022
Adquisición de Cajeros Automáticos	Cajeros automáticos para el servicio de cobro a los usuarios de JAPAMI	1,738,011	29/07/2022
Adquisición de Material Eléctrico	Material eléctrico solicitado por las diferentes áreas de JAPAMI	716,667	04/08/2022
Adquisición de tubería PVC de 18"	Tubería de PVC de 18" que será utilizada en el cárcamo de bombeo de la colonia las Palmas.	1,459,261	19/08/2022
Adquisición de Bombas Sumergibles de 40 HP	Bombas sumergibles de 40 HP que serán instalados en los cárcamos de la colonia la Hacienda y las Palmas.	2,033,828	18/08/2022
Adquisición de tubería PVC de 24"	Tubería de PVC de 24" que será utilizada en el cárcamo de bombeo de la ciudad Industrial.	2,239,380	24/08/2022
Adquisición de Medidores	7,500 medidores de chorro múltiple de 1/2 "	4,872,000	06/09/2022
Adquisición de Servidor Hiperconvergencia	Servidor hiperconvergencia para almacenamiento de datos informáticos de JAPAMI	4,998,915	06/09/2022
Total General		24,785,305	

7 Contratos, convenios, concesiones u otros actos jurídicos.

Tabla 7. Instrumentos celebrados en el periodo que se reporta.

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO, CONCESIÓN, ENTRE OTROS	OBJETO DE REALIZACIÓN DEL ACTO JURÍDICO
CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
JAPAMI/ADQ/2022-14	Adquisición de tubo PVC de 24"
JAPAMI/ADQ/2022-15	Adquisición de tubo PVC de 24"
JAPAMI/ADQ/2022-16	Adquisición de Medidores de Diferentes medidas.
JAPAMI/ADQ/2022-17	Adquisición de Equipo de Bombeo
JAPAMI/ADQ/2022-18	Adquirir tubo PVC de 24"
JAPAMI/ADQ/2022-19	Adquisición de mobiliario para laboratorio.
JAPAMI/ADQ/2022-20	Adquisición de 5 cajeros automáticos.
JAPAMI/ADQ/2022-22	Adquisición de tubo PVC de 18".
JAPAMI/ADQ/2022-23	Adquisición de bombas sumergibles de 40 H P
JAPAMI/ADQ/2022-24	Adquisición de tubo PVC de 24".
JAPAMI/ADQ/2022-25	Adquisición de Medidores.
JAPAMI/ADQ/2022-26	Adquisición de servidor de Hiperconvergencia.
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
JAPAMI/PRESTSERV/2022-26	Paquete publicitario JAPAMI 2022, en Campirana 102.7 F.M.
JAPAMI/PRESTSERV/2022-27	Servicio de impresión en el periódico "Al Día" para la publicación en 2.5 planas para el servicio de impresión de mensajes publicitarios relacionados a los servicios brindados por JAPAMI.
JAPAMI/PRESTSERV/2022-31	Inserción de radio 40" en programación normal en las estaciones de Radio Grupo Antonio Contreras.
JAPAMI/PRESTSERV/2022-36	Paquete publicitario JAPAMI 2022 en portal En Tinta Negra, con información de interés de JAPAMI, así como de acciones inherentes a ella.
JAPAMI/PRESTSERV/2022-38	Paquete publicitario JAPAMI 2022 en portal Nota Digital Gto., con información de interés de JAPAMI, así como de acciones inherentes a ella.
JAPAMI/PRESTSERV/2022-39	Paquete publicitario en programa radiofónico El Confesionario, servicio de spots, mención de boletines de actividades y servicios que brinde JAPAMI.
JAPAMI/PRESTSERV/2022-40	Investigación de mercado sobre la opinión que tienen los usuarios de JAPAMI, para crear estrategias que abonen a una mejor perspectiva.
JAPAMI/PRESTSERV/2022-41	Paquete publicitario JAPAMI 2022 en portal EL DESPERTAR DE GUANAJUATO, con información de interés de JAPAMI, así como de acciones inherentes a ella.

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO, CONCESIÓN, ENTRE OTROS	OBJETO DE REALIZACIÓN DEL ACTO JURÍDICO
CONTRATOS DE SERVICIOS	
JAPAMI/SERV/2022-12	Servicio de limpieza de bocas de tormenta.
JAPAMI/SERV/2022-14	Servicio técnico a la potabilizadora Malvas Argolla.
JAPAMI/SERV/2022-15	Servicio técnico a la potabilizadora Valencianita.
JAPAMI/SERV/2022-16	Servicio técnico a la potabilizadora Valencianita.
JAPAMI/SERV/2022-17	Servicio técnico a la potabilizadora Malvas Revolución.
JAPAMI/SERV/2022-18	Servicio Técnico a la potabilizadora Malvas de Argolla.
JAPAMI/SERV/2022-19	Servicio Técnico a la potabilizadora Guadalupe Paso Blanco.
CONTRATOS DE OBRA	
JAPAMI/LP/PROAGUA/2022-01	Sectorización de redes de agua potable de la zona 10 (tercera etapa de tres, El Cobano) del Municipio de Irapuato.
JAPAMI/AD/RP/OP/2022-11	Construcción de red de agua potable en la Colonia Las Heras 3ra Sección.
JAPAMI/AD/RP/OP/2022-12	Reparación de descargas sanitarias 2022.
JAPAMI/AD/RP/OP/2022-14	Construcción de oficina y baños para las plantas de tratamiento de Venado de Yostiro y Tinaja de Bernales.
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2022-04	Estudio Geofísico – Geo hidrológico para la comunidad del Garbanzo y estudio Geofísico –Geo hidrológico para los pozos en la Comunidad de Aldama.
CONTRATO ABIERTO DE SERVICIOS	
JAPAMI/ASERV/2022-04	Servicio para maniobras de instalación y/o desinstalación de equipos de bombeo en pozos.
JAPAMI/ASERV/2022-05	Servicio para maniobras de instalación y/o desinstalación de equipos de bombeo en pozos.
CONTRATO ABIERTO DE ARRENDAMIENTO	
JAPAMI/ARREND/2022-02	Arrendamiento de una draga con bote de arrastre, excavadora y tracto camión de 14 metros cúbicos.
JAPAMI/ARREND/2022-03	Arrendamiento de dos excavadoras, para actividades de limpieza y desazolve en 2,100 metros lineales de tramo en el Rio Guanajuato.
CONTRATO DE COMODATO	
JAPAMI/COM/2022-15	Otorgarle un importe por consumo de combustible y mantenimiento vehicular, para actividades de representación por el periodo agosto – diciembre 2022

CA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO, CONCESIÓN, ENTRE OTROS	OBJETO DE REALIZACIÓN DEL ACTO JURÍDICO
CONVENIO DE FACTIBILIDAD	
JAPAMI/FACT/DOM/2022-01-FRACCIONAMIENTO RINCÓN DEL CANTADOR	Cubrir a JAPAMI el pago de derechos de incorporación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje Sanitario, Saneamiento y Drenaje Pluvial, Títulos de Explotación, Revisión de Proyectos, Supervisión de Obra y Recepción de Obra para 47 viviendas de tipo interés social, referente al predio de fusión urbano ubicado en la Ex Hacienda de San Juan antes, actualmente "El Cantador" de este municipio, denominado "Rincón del Cantador".
CONVENIOS DE COLABORACIÓN	
JAPAMI/C-COLABORACIÓN/2022-01	Prestar Servicios Crediticios bajo el sistema empresarial de crédito a la nómina, consistirá en que "Libertad" otorgue préstamos a los empleados de JAPAMI que así lo soliciten, previa selección y autorización que realice Libertad de los mismos y que los pagos que correspondan a dichos créditos se realizarán, mientras exista la relación laboral de JAPAMI con el empleado, mediante descuento de la nómina de los empleados acreditados.
JAPAMI/C-COLABORACIÓN/2022-02	Créditos que otorgue Caja Inmaculada a los empleados de JAPAMI, que a su vez también deberán ser socios de Caja Inmaculada y así lo soliciten, JAPAMI se comprometa y obligue a realizar el descuento en el sueldo del empleado y lo aplique al pago del crédito que este tenga contratado en Caja Inmaculada.
JAPAMI/C-COLABORACIÓN/2022-03	Establecer las bases y mecanismos de colaboración a través de uno o más terceros, para la actualización del catastro de los servicios e infraestructura de JAPAMI.
CONVENIO DE PAGO PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
CONVENIO DE PAGO PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Dejar establecido la forma en que EL COMITÉ pagará a JAPAMI el suministro de energía eléctrica de la fuente de abastecimiento de la Comunidad Gabino Vázquez, ubicada en la calle Emiliano Zapata P190.
CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA RECAUDACIÓN DE PAGOS	
CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA RECAUDACIÓN DE PAGOS	Establecer las bases de colaboración entre las partes, a fin de que el ISSEC recaude los pagos establecidos en las líneas de captura emitidas por la JAPAMI, recibiendo el ISSEC invariablemente el pago total en el domicilio de las farmacias ISSEC.

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN

Tabla 8. Relación de inmuebles en proceso de regularización.

	Ubicación.	Superficie M ²	Infraestructura	Estatus
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DIRECCIÓN DE LO NORMATIVO	Cd. Industrial, Avenida Irapuato, Espacio 20.	175.84	Cárcamo 36	En espera que el Municipio realice la rectificación de su escritura pública.
JAPAMI	Santo Tomas, El Zapote del Milagro	165.481	Pozo 112	En investigación.
	Manantiales, Fracc. Valle Verde	401.57	Pozo 95	En revisión el proyecto de escritura para la cancelación de la escritura que realizó la Notaria Pública número 27 sobre el predio a donar.
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	Fidel Velázquez, Col. Primero de Mayo	343.58	Pozo 65	Pendiente elaboración de permiso de división.
CATASTRO	Xicaltongo, Col. Valle del Sol	3,395.80	Cárcamo 8	En espera de que se elaboren los avalúos.
	Calle 3, Fraccionamiento Agaves	285.09	Cárcamo 25	En espera de que se elaboren los avalúos.
	Martha Chapa Esq., calle Rufino Tamayo, Fracc. FONHAPO	205.821	Cárcamo 29	En espera de que se elaboren los avalúos.
	Calle Quinta de los Pastizales, Fracc. Quinta San Joaquín (Lote 20)	135.00	Pozo 80	En espera de que se actualicen los avalúos.
	Cerrada de Altamira	467.418	Pozo 91	En espera de que se actualicen los avalúos.
NOTARÍA 6	Calle Antonio Coria, Fraccionamiento Las Carmelitas.	1,099.78	Pozo 55-N	Se cuenta con escritura pública a favor del Organismo.
	Calle Quinta de los Pastizales, Fracc. Quinta San Joaquín, (Lote 21)	180.00	Pozo 80	En espera de que se elabore el proyecto de escritura y los avalúos catastrales.

	Ubicación.	Superficie M ²	Infraestructura	Estatus
NOTARÍA 6	Av. Lomas, Fracc. España	360.00	Cisterna	En espera de que se elabore el proyecto de escritura.
AYUNTAMIENTO	Dolores Hidalgo esquina Av. Ferrocarril Sur, Cd. Industrial	244.11	Cárcamo 38	En espera de que se someta a consideración del Ayuntamiento.
	Paseo Floresta, Residencial Floresta	192.13	Pozo 89	En trámite de firmas por parte de Municipio.
	Ave. Jardines de la Hacienda y Taxco, col. Jardines de la Hacienda.	165.04	Pozo 92.	En trámite de firmas por parte de Municipio.

8 Factibilidades.

Tabla 9. Solicitud de factibilidades atendidas.

Fecha de Comité	Interesado	Elemento solicitado	Objeto	Resultado de valoración	Agua	Drenaje	Alcant.
27-jul	Bufette Inmobiliario Geasi, S.A. de C.V.	Factibilidad de los servicios de agua potable, drenaje sanitario y pluvial.	154 lotes de tipo residencial	Se otorgó la factibilidad de servicios de agua potable, y drenaje sanitario, con respecto al drenaje pluvial se recomendó que sea por rasantes.	Sí	Sí	Si
27-jul	Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG)	Factibilidad de los servicios de agua potable, drenaje sanitario y pluvial.	4 niveles, proyecto denominado: Torre de especialidades médicas del Hospital General de Irapuato	Se otorgó la factibilidad de los servicios de agua potable y drenaje sanitario, con respecto al drenaje pluvial, el solicitante presentó proyecto de instalaciones pluviales en el que se contempla la construcción de un tanque tormenta para la captación de lluvia.	Sí	Sí	Sí

Fecha de Comité	Interesado	Elemento solicitado	Objeto	Resultado de valoración	Agua	Drenaje	Alcant.
27-jul	Luz María, Ana Verónica y Gabriela, todas de apellido Albo Urias	Factibilidad de los servicios de agua potable, drenaje sanitario y pluvial.	71 viviendas, tipo residencial.	La solicitud no cumple con todos los requisitos.	No	No	No
27-jul	Masada Arquitectos Inmobiliaria, S.A. de C.V.	Reconsideración del punto de conexión de agua potable.	325 viviendas, tipo residencial, 1,311 metros cuadrados.	Se otorgó la factibilidad del servicio de agua potable.	Sí	Sí	Sí

9 Comunicación Social.

Por parte de la Coordinación de Comunicación Social y Vinculación de JAPAMI las acciones principales fueron las siguientes:

I. Rebranding.

Se llevó a cabo un proceso de revisión y selección para modificar la imagen institucional del Organismo a partir del mes de octubre. Bajo la premisa de evolución de la marca se desarrolló un icono simplificado, ilustrativo de la cercanía, el trabajo colaborativo y sobre todo el futuro. Se realizó una reingeniería con el objetivo de simbolizar desarrollo, modernización y humanización de Organismo. Además, con un slogan que refleja esa corresponsabilidad en su cuidado y protección: **“El agua nos une”**.

El proceso inicia a partir 10 de octubre, iniciando por plataformas digitales, seguido por recibos de pago, cambios en parque vehicular e inmuebles. Proceso que se llevará a cabo de forma paulatina en un plazo de meses.

II. Llegar a más públicos a través de las redes sociales.

En los meses pasados, con un replanteamiento del cómo y el qué hemos en el Operador, se mejoraron los alcances, las interacciones, la respuesta del público, así como la cantidad de seguidores.

Aquí algunas estadísticas anuales para su mejor apreciación (Meta Business Suite)




Figura 1. Estadísticas en redes sociales.

Resultados obtenidos a partir de la creación de contenidos diferentes para cada una de las plataformas.




Figura 2. Contenidos creados.

III. Difusión de acciones del Organismo

Se dieron a conocer los avances y acciones de la JAPAMI en beneficio de los ciudadanos de Irapuato, como entrega de equipamiento y cobertura a encuentros, generando de manera interna videos y boletines de prensa. Generando más de 800 contenidos de junio a la fecha.

IV. Campañas integrales

Difundidas en redes sociales, medios impresos y digitales, así como spots de radio, se listan las campañas ejecutadas en el periodo que se reporta.

- Agua para todos.
- Aguas regularízate.
- Japami abre los sábados.
- Hola JAPAMI- para difundir el WhatsApp.
- Tu amigo del agua- convocatoria de dibujo.
- El agua nos une nueva imagen de JAPAMI.



Figura 3. Campañas.

V. Cultura en el uso y rehúso del agua.

- Se apoyó a los cursos de verano en el CEDECOM, Verano Ecológico y PEI.
- Se trabaja con Planet Youth para temas de salud y cuidado del medio ambiente.
- Se ha detonado el concurso de dibujo infantil “Tu Amigo del Agua” para crear el personaje de la JAPAMI.

10 Seguimiento a principales proyectos estratégicos.

Iniciativa	Avance
Balance de Agua – Cabecera Municipal	100%
Proyecto de sectorización - Cabecera Municipal	70%
Mejora en la atención a reportes de falta de agua	80%
Implementar la atención institucional a las comunidades rurales	100%
Actualización de sistemas de desinfección de agua	80%
Certificación de sistemas de abastecimiento de agua	60%
Programa de calidad de agua	50%
Programa de mejora del servicio de agua potable	100%
Limpieza y desazolve de ríos	54%
Limpieza y desazolve de canales	181%
Iniciar gestiones para la construcción de NUEVA PTAR Salida a Pueblo Nuevo (Factibilidades)	10%
Mejoramiento de las condiciones de operación en cárcamos	100%
Catastros de agua, drenaje sanitario y pluvial	5%
Fortalecimiento en la atención a usuarios	78%
Habilitar la Unidad de Transparencia de JAPAMI	100%

11 Anexos.

**ANEXO 1
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
ESTADO DEL AVANCE PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE DE 2022**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2022			PRESUPUESTO 2022			PRESUPUESTO 2022			CONCENTRADO			CONCENTRADO POR COMPROMETER
		AUTORIZADO	JRA MODIF	2DA MODIF	3RA MODIF	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PASADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PASADO	COMPROMETER		
131	SUELDOS BASE	32,497,069	31,343,751	31,343,751	31,343,751	31,343,751	22,436,387	22,436,387						
132	SUELDOS DE CONFIANZA	54,584,365	54,440,503	54,440,503	54,440,503	54,440,503	37,969,496	37,969,496						
1212	HONORARIOS ASIMILADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1231	SERVICIO SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1241	JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1321	PRIMA VACACIONAL	2,385,785	2,458,000	2,458,000	2,458,000	2,458,000	1,203,274	1,203,274						
1322	PRIMA DOMINICAL	300,000	429,058	429,058	429,058	429,058	187,998	187,998						
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,020,296	10,345,233	10,345,233	10,345,233	10,345,233	34,797	34,797						
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	62,531	62,531						
1332	DÍAS FESTIVOS	500,000	836,398	836,398	836,398	836,398	439,927	439,927						
1341	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	50,000	140,230	140,230	140,230	140,230	199,627	199,627						
1413	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	19,507,560	12,279,725	12,279,725	12,279,725	12,279,725	8,432,671	8,432,671						
1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	4,906,999	4,377,744	4,377,744	4,377,744	4,377,744	3,107,824	3,107,824						
1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	4,891,690	4,380,336	4,380,336	4,380,336	4,380,336	3,170,091	3,170,091						
1441	APORTACIONES PARA SEGUROS	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-						200,000
1522	INDEMNIZACIONES	702,327	870,303	870,303	870,303	870,303	65,800	65,800						804,503
1531	PRESTACIONES DE RETIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1551	CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	12,800	12,800						187,200
1591	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUeldo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1592	OTRAS PRESTACIONES	700,000	1,551,528	1,551,528	1,551,528	1,551,528	353,143	353,143						1,198,385
1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	5,000	1,598,282	1,598,282	1,598,282	1,598,282	-	-						1,498,282
1000	SERVICIOS PERSONALES	125,501,091	125,501,091	125,501,091	125,501,091	121,371,058	77,896,366	77,896,366						4,130,033
2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	320,027	359,850	359,850	364,350	300,994	291,008	190,407						63,356
212	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-	-	-	45,000	-	-	-						45,000
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-	-	-	-	-	-	-						-
2141	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	468,881	212,896	212,896	212,896	20,450	20,450	20,450						192,446
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	555,668	565,168	565,168	565,168	256,539	254,338	254,338						308,629
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	357,725	357,725	357,725	357,725	34,175	276,644	276,644						15,971
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	-	-	-	-	-	-	-						-
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-						-

09

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2022 AUTORIZADO	PRESUPUESTO 2022 1RA MODIF	PRESUPUESTO 2022 2DA MODIF	PRESUPUESTO 2022 3A MODIF	CONCENTRADO COMPROMETIDO	CONCENTRADO DEVENGADO	CONCENTRADO PAGADO	CONCENTRADO POR COMPROMETER
2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	343,638	410,539	410,539	363,539	75,820	75,320	74,380	287,720
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	40,000	40,000	40,000	65,000	39,597	39,597	39,597	25,403
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,872	3,872	3,872	3,872	2,536	2,536	2,536	1,356
2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-
2361	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
24 II	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MINERALES NO METÁLICOS	931,638	1,078,076	1,078,076	1,078,076	438,139	266,784	170,838	639,937
2421	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	2,878,750	3,367,950	3,367,950	3,367,950	841,007	569,190	569,190	2,526,943
2431	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAL Y YESO	4,246	4,246	4,246	4,246	711	711	711	3,535
2441	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE MADERA	8,125	8,125	8,125	8,125	70	70	70	8,055
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,688,365	1,688,365	1,688,365	1,503,365	135,832	102,374	437,358	145,040
2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	3,650,645	5,461,690	5,461,690	7,978,857	3,240,637	3,118,184	2,658,365	4,738,220
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	733,860	733,860	733,860	733,860	6,564,109	6,564,109	6,564,109	746,751
2491	MATERIALES DIVERSOS	94,301	265,835	265,835	179,336	139,101	105,371	105,371	40,235
25 II	SUSTANCIAS QUÍMICAS	3,107,227	3,599,539	3,599,539	3,799,539	1,188,658	833,721	471,151	2,610,881
2521	FERTILIZANTES Y ABONOS	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	60,000	60,000	60,000	60,000	40,031	-	-	19,969
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	35,000	35,000	35,000	35,000	34,534	34,534	34,534	486
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	50,1653	82,1653	82,1653	82,1653	467,644	342,054	287,118	354,009
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,385,216	10,070,539	10,070,539	21,499,643	13,973,366	13,552,013	13,471,445	7,526,277
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,556,414	1,636,414	1,636,414	1,636,414	1,437,477	870,391	738,109	198,937
2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	6,026,468	7,666,598	7,666,598	7,256,469	4,284,442	4,273,278	4,068,915	2,972,026
2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,642,750	2,641,430	2,641,430	2,613,823	1,918,391	1,918,371	1,892,824	695,432
27 II	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,492,729	1,530,272	1,530,272	1,530,272	17,832	17,832	15,851	151,440
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD	385,277	421,122	421,122	416,122	316,768	286,619	286,619	129,354
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	14,500	14,500	14,500	14,500	-	-	-	14,500
2741	PRODUCTOS TEXTILES	-	-	-	-	-	-	-	-
29 II	HERRAMIENTAS MENORES	346,343	578,684	578,684	578,684	243,025	216,380	216,380	335,659
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	16,000	36,000	36,000	56,000	35,885	35,885	35,885	20,115

9

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2022 AUTORIZADO	PRESUPUESTO 2022 1RA MODIF	PRESUPUESTO 2022 2DA MODIF	PRESUPUESTO 2022 3RA MODIF	CONCENTRADO COMPROMETIDO	CONCENTRADO DEVENGADO	CONCENTRADO PAGADO	CONCENTRADO POR COMPROMETER
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	6,622	9,700	9,700	9,700	5,498	5,498	5,498	4,202
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	90,500	146,700	146,700	146,700	235,700	235,700	235,700	41,000
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	973,106	1,110,620	1,110,620	1,110,620	986,710	956,885	924,130	223,910
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	51,960	546,960	546,960	546,960	304,478	304,478	304,478	41,178
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	41,808,506	52,060,929	52,060,929	52,060,929	39,110,186	36,521,648	34,332,976	26,868,974
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	75,758,752	110,259,711	110,259,711	110,259,711	64,549,977	64,549,977	64,549,977	45,709,734
3121	SERVICIO DE GAS	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	0
3131	SERVICIO DE AGUA	100,000	100,000	100,000	100,000	16,322	16,322	16,322	-
3141	SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL	380,000	380,000	380,000	380,000	325,910	325,910	325,910	74,090
3151	SERVICIO TELEFONÍA CELULAR	376,938	420,438	420,438	420,438	236,035	236,035	236,035	164,403
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	13,000	13,000	13,000	13,000	-	-	-	13,000
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	49,750	130,950	130,950	130,950	66,388	66,388	66,388	13,367
3181	SERVICIO POSTAL	7,972	7,972	7,972	7,972	1,900	1,900	1,900	82,957
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000	90,000	90,000	90,000	317,049	24,729	24,729	20,800
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	84,000	84,000	84,000	84,000	63,200	63,200	63,200	4,125
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,137,256	3,137,256	3,137,256	3,137,256	7,724,733	7,717,193	7,305,604	4,125
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	355,044	485,044	485,044	485,044	462,433	462,433	456,033	642,782
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	19,000	19,000	19,000	19,000	-	-	-	-
3311	SERVICIOS LEGALES	1,744,552	1,567,765	1,567,765	1,567,765	1,583,375	1,057,741	1,057,741	491,390
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	254,189	7,144,989	7,144,989	7,144,989	5,991,926	4,388,802	4,388,802	758,603
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	-	2,650,000	2,650,000	2,650,000	3,358,026	2,518,520	2,518,520	10,434
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	521,549	671,549	671,549	671,549	232,525	232,525	232,525	839,687
3361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS	310,182	817,927	817,927	817,927	580,048	396,867	347,930	229,937
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	-	200,000	200,000	200,000	-	-	-	200,000
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	257,633	257,633	257,633	257,633	-	-	-	83,308
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	5,032,647	11,616,753	11,616,753	11,616,753	7,290,858	5,297,718	5,188,110	4,064,123
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,083,000	1,083,000	1,083,000	1,083,000	953,788	953,788	953,788	129,212
3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	150,000	150,000	150,000	150,000	-	-	-	150,000

9

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2022 AUTORIZADO	PRESUPUESTO 2022 1RA MODIF	PRESUPUESTO 2022 2DA MODIF	PRESUPUESTO 2022 SA MODIF	CONCENTRADO COMPROMETIDO	CONCENTRADO DEVENGADO	CONCENTRADO PAGADO	CONCENTRADO POR COMPROMETER
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	785,000	785,000	785,000	785,000	677,547	677,547	677,547	107,453
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	997,114	998,374	998,374	998,374	384,296	384,296	384,296	614,078
3471	FLETES Y MANIOBRAS	993,499	1,281,899	1,281,899	1,281,899	1,135,366	1,135,366	1,135,366	146,533
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,396,408	2,017,408	2,017,408	2,006,086	1,929,246	1,556,553	1,556,553	76,840
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000	15,000	15,000	15,000	6,149	6,149	6,149	8,851
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	339,467	399,467	399,467	399,467	127,970	98,738	98,738	271,497
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	311,783	1,496,793	1,496,793	1,496,793	824,380	727,040	445,309	672,413
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,807,597	1913,624	1,913,624	2,843,624	1,728,708	1,263,520	1,239,240	1,114,916
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	7,223,291	28,813,291	28,813,291	21,053,291	7,618,694	6,320,180	6,243,294	13,434,597
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,054,232	1,354,232	1,354,232	1,200,862	1,154,631	1,154,631	1,154,631	46,231
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	105,000	123,000	123,000	133,000	103,000	84,200	84,200	22,700
3621	PROMOCIÓN PARA LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	2,282,397	2,782,397	2,782,397	2,851,568	2,598,751	1,156,695	1,156,695	252,817
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	-	-	-	-	-	-	-	-
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	100,000	100,000	100,000	100,000	8,120	8,120	8,120	91,880
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	12,000	12,000	12,000	32,000	31,574	31,574	31,574	426
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	24,935	60,827	60,827	60,827	26,144	16,153	15,553	34,683
3751	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	134,654	171,654	171,654	221,654	190,208	170,468	158,004	31,447
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	-	-	-	30,000	2,598	2,598	2,598	27,402
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	-	-	-	-	-	-	-	-
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	115,304	115,304	115,304	517,823	205,875	204,246	204,246	311,948
3852	GASTOS DE LAS OFICINAS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y MANDOS MEDIOS	73,551	98,551	98,551	98,551	37,120	37,120	37,120	61,431
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	219,319,888	28,569,874	28,569,874	28,353,286	18,132,994	18,132,994	18,132,994	10,220,292

G

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2022 AUTORIZADO	PRESUPUESTO 2022 1RA MODIF	PRESUPUESTO 2022 2DA MODIF	PRESUPUESTO 2022 3A MODIF	CONCENTRADO COMPROMETIDO	CONCENTRADO DEVENGADO	CONCENTRADO PAGADO	CONCENTRADO POR COMPROMETER
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	936,761	3,936,761		4,821,997	4,632,499	4,583,603	4,583,603	209,498
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	23,000	23,000		23,000	19,569	19,569	19,569	3,431
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	20,000	20,000		20,000	4,831	4,831	4,831	15,169
3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	1870,000	2,570,000		2,570,000	2,147,221	2,147,221	2,147,221	422,779
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	1675,200	1,775,200		1,567,000	1,074,468	802,968	787,968	492,532
3000	SERVICIOS GENERALES	13,884,844	220,721,844		220,938,219	138,199,952	129,045,014	128,045,724	82,788,267
4211	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PARA ESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	-	-		-	-	-	-	-
4411	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	88,559	58,559		72,000	-	-	-	72,000
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,024	23,024		23,024	23,024	23,024	23,024	-
4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1000,000	-		-	-	-	-	-
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,111,583	81,583		95,024	23,024	23,024	23,024	72,000
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1575,600	19,141,100		2,038,848	1822,444	179,308	179,308	236,705
5151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	321000	10,778,208		10,526,403	8,845,978	1,53,961	1,099,789	1,680,425
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	220,204	333,204		308,204	19,803	19,991	19,991	168,401
5192	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMERCIO Y SERVICIOS	-	-		-	-	-	-	-
5211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	-	-		-	-	-	-	-
5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	-		80,000	76,720	76,720	76,720	3,280
5311	EQUIPO PARA USO MÉDICO, DENTAL Y PARA LABORATORIO	-	100,000		100,000	54,749	54,749	54,749	45,251
5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,430,000	24,589,800		25,790,781	22,630,781	22,630,781	22,630,781	3,160,000
5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	400,000	600,000		-	-	-	-	-
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	220,000	2,200,000		503,325	40,164	40,164	40,164	10,1684
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,450,000	72,990,499		75,025,842	72,138,765	72,138,765	72,138,765	2,887,077
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-	2,500,000		2,318,550	2,318,550	2,318,550	2,318,550	-
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	172,000	207,000		348,487	105,929	105,929	105,929	242,558
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-	36,600		36,600	33,534	33,534	13,159	3,086
5661	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	-	300,000		300,000	-	-	-	300,000
5663	EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000	330,000		330,000	69,237	69,237	-	260,763
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	940,000	3,443,862		1,515,191	1,510,681	1,162,681	374,271	4,530

G

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2022 AUTORIZADO	PRESUPUESTO 2022 1RA MODIF	PRESUPUESTO 2022 2DA MODIF	PRESUPUESTO 2022 3A MODIF	CONCENTRADO COMPROMETIDO	CONCENTRADO DEVENGADO	CONCENTRADO PAGADO	CONCENTRADO POR COMPROMETER
5691	OTROS EQUIPOS	1675,000	2,785,240	2,785,240	2,584,840	18,338,812	18,338,812	18,338,812	746,028
5811	TERRENOS	4,747,298	4,747,298	4,747,298	4,747,298	-	-	-	4,747,298
5891	INFRAESTRUCTURA	4,747,298	4,747,298	4,747,298	4,747,298	-	-	-	4,747,298
5911	SOFTWARE	-	210,000	210,000	288,000	222,109	56,229	39,930	45,891
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,988,399	132,813,118	132,813,118	131,569,668	112,209,414	102,350,869	101,402,395	19,360,254
6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	182,354,240	258,562,794	258,562,794	307,719,089	76,444,385	43,785,082	43,247,117	231,274,705
6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3,360,000	5,429,334	5,429,334	11,891,334	3,563,116	94,182	94,182	7,576,229
6231	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
6241	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	23,760,000	23,942,657	23,942,657	19,332,657	11,566,813	7,791,133	7,791,133	7,765,844
6251	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	-	-	-	-	-	-	-	-
6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	5,840,000	4,200,000	4,200,000	11,100,000	-	-	-	11,100,000
6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	INVERSION PUBLICA	215,314,240	292,134,785	292,134,785	349,291,081	91,574,303	51,670,397	51,132,431	257,716,778
7471	CONCESION DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ	-	-	150,000,000	150,000,000	150,000,000	100,000,000	100,000,000	-
7991	OTRAS EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	-	227,164,344	77,164,344	77,160,109	-	-	-	77,160,109
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRESTACIONES	-	227,164,344	227,164,344	227,160,109	150,000,000	100,000,000	100,000,000	77,160,109
8531	OTROS CONVENIOS	-	10,649	10,649	22,776	-	-	-	22,776
8000	PARTICIPACIONES Y APOYACIONES	-	10,649	10,649	22,776	-	-	-	22,776
TOTAL	PRESUPUESTO 2022	54,360,663	1050,488,333	1050,488,333	1120,537,128	652,417,937	497,477,318	492,802,917	468,119,191

ANEXO 2

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
 ATENCIÓN Y SOCIALIZACIÓN CON LOCALIDADES RURALES

Gerencia de Atención a Comunidades Rurales

NO.	COMUNIDAD	PROGRAMADA	DE ATENCIÓN	TEMAS DE ATENCIÓN Y SOCIALIZACION	OBSERVACIONES
1	Rancho Nuevo Dolores	01/07/2022	01/07/2022	Visita técnica de para revisión de pozos	---
2	Taretan	01/07/2022	01/07/2022	Revisión proyecto cárcamo	---
3	Tomelópez	02/07/2022	02/07/2022	Instalación de clorador en el pozo, se supervisó la instalación junto con personal de calidad de agua	Se dejó instalado el clorador funcionando
4	Tomelopitos	04/07/2022	04/07/2022	Desazolve de la Calle Misericordia	---
5	Tomelopitos	20/07/2022	20/07/2022	Desazolve de la Calle Deportiva	---
6	Guadalupe Villa de Cardenas	05/07/2022	05/07/2022	Cam bio de Comité	---
7	Guadalupe Paso Blanco	05/07/2022	05/07/2022	Visita sustentabilidad	---
8	San Vicente	07/07/2022	07/07/2022	Donación de tubos	---
9	Venado de Yósti	07/07/2022	07/07/2022	Donación de tubos	---
10	Venado de Yósti	21/07/2022	21/07/2022	Revisión de drenaje	---
11	El Carmen	09/07/2022	09/07/2022	Solicitud de acción de desazolve	---
12	Cuchicuato	09/07/2022	09/07/2022	Solicitud de acción de desazolve	---
13	Camino Real de Juárez	12/07/2022	12/07/2022	Revisión de drenaje	---
14	Ejido Malvas	12/07/2022	12/07/2022	Revisión de drenaje	---
15	Tamahuala	13/07/2022	13/07/2022	Revisión de obra en la presa, (olla de agua) por ampliación de la corona	---
16	Laguna Larga	14/07/2022	14/07/2022	Revisión de pozo y líneas	---
17	El Guayabo	19/07/2022	19/07/2022	Visita de atención	---
18	Guadalupe Rivera	24/07/2022	24/07/2022	Servicio de desazolve	---
19	Guadalupe Rivera	29/07/2022	29/07/2022	Tem a de obra para tanque elevado	---
20	San Cristóbal	24/07/2022	24/07/2022	Servicio de desazolve	---
21	Santa Barbara	27/07/2022	27/07/2022	Visita en campo para la del presupuesto ram o 33	---
22	Arandas	28/07/2022	28/07/2022	Socialización de propuesta de obra	---
23	Carrizalito	29/07/2022	29/07/2022	Seguim iento a servicio y tomas	---
24	Rivera de Guadalupe	30/07/2022	30/07/2022	Revisión fuga de agua	---
25	San Agustín de los Tordos	01/08/2022	02/08/2022	Socialización de incorporación al organismo y resolver dudas acerca del drenaje con el que cuenta la com unidad	La com unidad aún está dividida y no quieren incorporarse. A saber de ellos el agua contiene contam inantes, por lo que nos piden nueva fuente de abastecim iento o bien que el agua que ellos extraen pueda potabilizarse.
26	Cuchicuato-Tomelopitos	02/08/2022	02/08/2022	Visita a campo con direcc ión de proyectos	Visita y recorrido con Gerencia de Ingeniería y Proyectos para reconocer la zona de proyección de las obras rurales y del Municipio

9

NO. COMUNIDAD	PROGRAMADA	DE ATENCIÓN	TEMAS DE ATENCIÓN Y SOCIALIZACION	OBSERVACIONES
27	03/08/2022	03/08/2022	Aumento alcances de proyectos para la zona	Visita y recorrido con Gerencia de Ingeniería y Proyectos para reconocer la zona de proyección de las obras rurales y del Municipio
28	03/08/2022	03/08/2022	Estudio fuente de abastecimiento	Comenzar estudios emitir dictamen de incorporación
29	03/08/2022	03/08/2022	Avance de proyecto de agua	Reunión informativa de acciones 2022 y cambio de comité
30	03/08/2022	03/08/2022	Visitamos la comunidad de Arandas junto con Desarrollo Rural para la revisión de posibles terrenos para la construcción de Cárcamo de Bombeo para solucionar la problemática de la calle López Mateos	La delegada de la comunidad señaló un terreno y se analizó con personal de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos los cuales dieron su análisis técnico y aceptaron que el terreno era apto para construcción
31	04/08/2022	04/08/2022	Se visitó la comunidad de Tomelopitos para revisión de calle Morelos acompañados de personal de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos, para realizar el proyecto de rehabilitación de drenaje	Para realizar proyecto ejecutivo como parte del programa 2022
32	05/08/2022	05/08/2022	Visitamos la comunidad de La Calera para análisis de sistema de drenaje, ya que se encuentra azolvado	Se revisó la calle Pino Suarez donde brotaba de un pozo de visita las aguas negras. No se pudo revisar por que tienen los pozos de visita cubiertos con tierra, se pidió que los descubrieran para poder revisar ya que está es la salida
33	09/08/2022	09/08/2022	Comité 2da. Convocatoria	Quedo establecido el Comité Rural de Agua
34	08/08/2022	08/08/2022	Se visitó la comunidad para aforo y revisión de instalaciones eléctricas acompañados de personal de pozos de la Subgerencia de Servicios de Agua	Se detectó que el clorador no estaba en función por lo que el Comité pidió su revisión para dar un dictamen técnico del mismo
35	11/08/2022	11/08/2022	Visitamos la comunidad de La Candelaria para análisis de sistema de drenaje, ya que se encuentra azolvado.	Se revisó la calle Guanajuato, no se pudo revisar por que tienen los pozos de visita cubiertos con tierra, se pidió que los descubrieran.
36	12/08/2022	22/08/2022	Revisión de drenaje	Se paso a realizar el desazolve, pero no se pudo llevar a cabo por que no tenían funcionando el cárcamo, se requiere que este el nivel de cárcamo arrastrado
37	15/08/2022	15/08/2022	Revisión de terreno para PTAR	Se visitó la comunidad de Refugio de Munguía acompañados de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos para la revisión de un terreno para la construcción de un cárcamo de bombeo
38	15/08/2022	15/08/2022	Revisión de terreno para tanque elevado	Se visitó la comunidad de San Miguel del Brete acompañados de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos para la revisión de un terreno para la construcción de un Tanque elevado

CA

NO. COMUNIDAD	PROGRAMADA	DE ATENCIÓN	TEMAS DE ATENCIÓN Y SOCIALIZACION	OBSERVACIONES
39	16/08/2022	16/08/2022	Revisión por tema de inundación	Se visitó la comunidad de Tejamanil por el tema de atención por inundación, apoyado por personal de las direcciones de protección civil y desarrollo rural
40	18/08/2022	18/08/2022	Se visitó la colonia Rancho de Guadalupe en atención a una solicitud a este Organismo de agua potable	Se encuentra en proceso, la Gerencia de Comercialización ya hizo levantamiento, solo falta que proyectos de la factibilidad
41	22/08/2022	22/08/2022	Se visitó la comunidad de Aldama acompañado de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos y contratista para la revisión de terrenos para la perforación de pozo	Se marcaron 2 terrenos y el delegado revisara quienes son los propietarios de los mismos para poder organizar una reunión, para proyecto de fuente de abastecimiento
42	26/08/2022	26/08/2022	Se visitó la comunidad de Peñuelas para la revisión de fosas sépticas	Se levantó una lista de 15 personas para realizar el servicio
43	26/08/2022	26/08/2022	Revisión de drenaje	Revisión técnica de drenaje de las calles de la comunidad
44	28/08/2022	30/08/2022	Servicio de desazolve	Se realizó desazolve de línea general de las calles Geranio y Jacarandas, 30/08/2022, se gestionó conexión de descarga de Purísima de las Flores a calle Geranio
45	01/09/2022	01/09/2022	Visita a campo para revisión y localización de propuesta de acciones 2023.	Se revisaron y localizaron las propuestas de posibles acciones 2023, propuestas por Desarrollo Rural del Municipio.
46	01/09/2022	01/09/2022	Visita a campo para revisión y localización de propuesta de acciones 2023.	Se revisaron y localizaron las propuestas de posibles acciones 2023, propuestas por Desarrollo Rural del Municipio.
47	12/09/2022	12/09/2022	Reunión con Delegación de las comunidades La Calera y La Purísima del Progreso para conexión de drenaje de la calle Conín y Venta.	No asistieron todos los involucrados por lo que se programara una reunión con comités y Delegación de las dos comunidades, Desarrollo Rural y JAPAMI en las oficinas de Desarrollo Rural para tratar el tema.
48	25/09/2022	25/09/2022	de línea general de drenaje sanitario.	Se limpiaron 3 pozos de visita en la calle Felipe Ángeles
49	01/09/2022	01/09/2022	Visita a campo para revisión y localización de propuesta de acciones 2023.	Se revisaron y localizaron las propuestas de posibles acciones 2023, propuestas por Desarrollo Rural del Municipio.
50	01/09/2022	01/09/2022	Apoyo con desalojo de agua en campo de fútbol.	Se apoyó con bomba charquera para desalojar la inundación del campo de fútbol de la localidad.

G

NO. COMUNIDAD	PROGRAMADA	DE ATENCIÓN	TEMAS DE ATENCIÓN Y SOCIALIZACION	OBSERVACIONES
51	02/09/2022	02/09/2022	Reunión con comité de agua potable y ejido.	Se explicó y presento el documento de convenio de ocupación a título gratuito para poder realizar la acción 2022 "rehabilitación de tanque elevado de agua Potable" al no tener certeza de donación porque alguien se ostenta como dueño.
52	Guadalupe de Rivera	06/09/2022	Socialización de firma de convenio de ocupación a título gratuito para rehabilitación de tanque elevado.	Se explicó y propuso a la comunidad el documento de convenio de ocupación a título gratuito para poder realizar la acción 2022 "Rehabilitación de tanque elevado de agua potable".
53		07/09/2022	Levantamiento topográfico.	Se realizó el levantamiento topográfico para el predio donde se realizara la acción 2022 "Rehabilitación de tanque elevado".
54		13/09/2022	Reunión con visitador agrario para programar asamblea de Guadalupe de Rivera para firma de convenio.	Reunión con visitador agrario para programar la asamblea y poder firmar el convenio conciliatorio de ocupación gratuita.
55		24/09/2022	Acompañamiento a gira de primer informe de la Presidenta Municipal.	Se acompañó en la gira y se recibieron peticiones por parte de los Delegados.
56	Gabino Vázquez	05/09/2022	Socialización Incorporación a JAPAMI.	Se realizó reunión de socialización de las ventajas de incorporación a JAPAMI.
57	San Nicolas Temascalatío	05/09/2022	Revisión de fuga de agua en la línea de conducción.	Se tuvo reunión con Delegado, Comité de agua, contratista, Desarrollo Rural y JAPAMI RURAL para acordar el día de la reparación y coadyuvar esfuerzos para que no se afecte tanto tiempo el servicio. Se apoyó con una pipa de agua por parte de Municipio y otra por parte de JAPAMI.
58		06/09/2022	Reparación de fuga en la línea de conducción.	Se supervisó la reparación de la tubería, en la que estuvieron presentes Delegado, Comité de agua, Desarrollo Rural y JAPAMI.
59	San Juan Temascalatío	07/09/2022	Visita de socialización de limpieza de fosas sépticas.	Se visitó a la Delegada para informar sobre las características que debe cumplir la fosa para poder ofrecer el servicio de limpieza de fosa séptica.
60	Ex Hacienda de Márquez	09/09/2022	Primera convocatoria para conformación de Comité de agua.	No se reunió el 50% + 1 necesario la ratificación o cambio de comité, por lo que se programó la segunda convocatoria el día miércoles 14 de septiembre.
61		14/09/2022	Conformación de Comité de agua segunda convocatoria.	Se llevó a cabo la ratificación de comité de agua.
62	Ejido Malvas	13/09/2022	Visita a campo para revisión y localización de propuesta de acciones 2023.	Se localizó la calle Patria, Bicentenario y Benemérito para los proyectos de propuesta de acción 2023.

NO.	COMUNIDAD	PROGRAMADA	DE ATENCIÓN	TEMAS DE ATENCIÓN Y SOCIALIZACION	OBSERVACIONES
63	San Vicente de Malwas (La Oreja)	13/09/2022	13/09/2022	Visita a campo para revisión y localización de propuesta de acciones 2023.	Se localizó la calle Vicente Guerrero para los proyectos de propuesta de acción 2023.
64	San Francisco de la Charca	13/09/2022	13/09/2022	Visita a campo para revisión y localización de propuesta de acciones 2023.	Se localizó la calle San Francisco para los proyectos de la propuesta de acción 2023.
65	Comedero Grande	15/09/2022	15/09/2022	Visita a la comunidad para entrega de clorador con el diagnóstico técnico.	Se entregó el clorador al comité local, mismo que nos entregaron para revisión, comunicándoles que no es factible la reparación del clorador, por lo que se recomendó la adquisición de uno nuevo.
66		19/09/2022	19/09/2022	Visita a calle Morelos para revisar número de descargas a contemplar el proyecto de la acción construcción de drenaje sanitario, acción planeada para ejecutarse en 2022.	Se recorrió la calle Morelos para revisar cantidad de descargas acorde a las casas habitación.
67	Tomelopitos	23/09/2022	23/09/2022	Visita a la comunidad para revisar posible colapso de la línea de drenaje sanitario en la calle Misericordia.	Se realizó inspección de la línea y se determinó que no había colapso donde se eliminó el tapón y se hicieron las obras complementarias para cerrar la intervención de la calle.
68		28/09/2022	28/09/2022	Visita a campo con personal de Proyectos, para revisar los alcances de la obra calle Morelos.	Se realizó visita para aumentar alcances de la obra de drenaje sanitario en la calle Morelos y Privada Morelos.
69	San Agustín de los Tordos	20/09/2022	20/09/2022	Visita a la comunidad para seguimiento a la reunión generada en Miércoles ciudadano para solicitud de pipas de agua y asesoría de contrato de luz.	Se acordó que Desarrollo Rural enviara dos pipas cada 15 días al kinder, primaria, secundaria y JAPAMI apoyara con posible contacto técnico para ayudar en el proceso de contratación de luz.
70		24/09/2022	24/09/2022	Visita a comunidad para lim pieza de línea general de drenaje sanitario.	Se limpiaron 14 pozos de visita de la calle Hidalgo y de la privada Hidalgo.
71	El Carmen	28/09/2022	28/09/2022	Integración de expediente de firmas de convenio de ocupación a Título Gratuito de solar para construcción de tanque elevado de agua potable.	Se informó al comité local la posibilidad de asignar recurso para proyecto que les permitiría incorporar a la fracción de el Carmen 2 a sus usuarios de agua potable y que ellos mismos podrían administrar ese servicio, siendo negativa la respuesta de ellos.
72	Cuchicuato	24/09/2022	24/09/2022	Acompañamiento a gira de primer informe de la Presidenta Municipal.	Se acompañó en la gira y se recibieron peticiones por parte de los Delegados.
73	San Javier	25/09/2022	25/09/2022	Visita a la comunidad para lim pieza	Se sondearon 3 pozos de visita en la calle priv. del Bosque y revisión de caja pluvial (tiene mucho azolve de arena, debe limpiarse de modo manual).
74	Guadalupe Paso Blanco	26/09/2022	26/09/2022	Visita a la comunidad para lim pieza	Se realizó visita para recibir el convenio de ocupación a título gratuito ya firmado y el acta de asamblea que acredita la celebración del mismo.

9

NO. COMUNIDAD	PROGRAMADA	DE ATENCIÓN	TEMAS DE ATENCIÓN Y SOCIALIZACION	OBSERVACIONES
75	27/09/2022	27/09/2022	Lim pieza de línea general de drenaje sanitario.	Se limpiaron 16 fosas sépticas.
76	29/09/2022	29/09/2022	Visita a la comunidad para la lim pieza de fosas sépticas.	Se limpiaron 6 pozos de visita y alrededor de 150 mts. de línea de drenaje sanitario dejando el drenaje funcional.

9

ANEXO 3
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
IRAPUATO, GTO.
PROGRAMA OBRA 2022 _ 3a Modificación

#	Descripción de objetivo	Ámbito	Servicio	Nombre de la obra/acción	Inversión	Recurso propio	Municipal (FAISM-R33)	Estatad	Federal
1	Atender las demandas de agua de todos los habitantes del Municipio en cantidad y calidad suficiente	CABECERA MUNICIPAL	AGUA	ACCIONES PARA APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL POZO 119 (CUMPLIMIENTO CON NORMA) ALUMBRADO A LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO, REBOMBEO Y TANQUES (1ER ETAPA) AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE: GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA III AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES: EMILIANO ZAPATA, BELLA VISTA Y AV. CARRETERA, EN LA LOCALIDAD SANTA BÁRBARA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO NO. 50 AL TANQUE PANORAMA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE M. PONCE (INTERCONEXIÓN) CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS HERAS 3RA SECCIÓN CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA NUEVA FE 2000 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NO. 67 DE LA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	7,000,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 2,750,000 18,000,000 1,500,000 1,400,000 2,500,000 1,500,000	7,000,000 1,000,000 1,000,000	2,000,000 2,750,000		

9

PROGRAMA OBRA 2022 _ 3a Modificación

#	Descripción de objetivo	Ámbito	Servicio	Nombre de la obra/acción	Inversión	Recurso propio	Municipal (FAISM-R33)	Estatal	Federal
1	Atender las demandas de agua de todos los habitantes del Municipio en cantidad y calidad suficiente	CABECERA MUNICIPAL	AGUA	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NO. 78 DE QUINTA LAS VILLAS	1000,000	1000,000			
				REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE LA CALLE VERACRUZ COL. SAN PEDRO (2DA ETAPA)	500,000	500,000			
				REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA COLONIA SANTA MARÍA EN LAS CALLES ROBERTO SÁNCHEZ Y SANTA ELENA.	1266,043	708,113			557,930
				REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE IRAPUATO, EN LA COL. SAN GABRIEL.	7,000,000		3,500,000	3,500,000	
				REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE IRAPUATO, EN EL FRACC. CASA BLANCA. (1ER ETAPA)	6,000,000		3,000,000	3,000,000	
				REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA COLONIA LAS ROSAS. (ETAPA 1 DE 3)	2,994,378	1647,747			1346,631

PROGRAMA OBRA 2022 _ 3a Modificación

#	Descripción de objetivo	Ámbito	Servicio	Nombre de la obra/acción	Inversión	Recurso propio	Municipal (FAISM-R33)	Estatat	Federal
1	Atender las demandas de agua de todos los habitantes del Municipio en cantidad y calidad suficiente	CABECERA MUNICIPAL	AGUA	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE IRAPUATO, EN EL FRACC..JARDINES DEL VALLE (1ER ETAPA)	6,000,000		3,000,000	3,000,000	
				REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE IRAPUATO, EN COL CAMPESTRE HURTADO (1ER ETAPA)	5,000,000		2,500,000	2,500,000	
				REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE IRAPUATO, EN COL LAS TROJES (1ER ETAPA)	4,458,394		3,258,394	1200,000	
				REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE IRAPUATO, EN EL FRACC..CD. DEPORTIVA. (1ER ETAPA)	6,000,000		3,000,000	3,000,000	
				REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE IRAPUATO, EN EL FRACC..LA HACIENDA (1ER ETAPA)	5,000,000		2,500,000	2,500,000	
				REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (TOMAS DOMICILIARIAS) CASA BLANCA	500,000	500,000			

9

PROGRAMA OBRA 2022_ 3a Modificación

#	Descripción de objetivo	Ámbito	Servicio	Nombre de la obra/acción	Inversión	Recurso propio	Municipal (FAISM-R33)	Estatad	Federal
1	Atender las demandas de agua de todos los habitantes del Municipio en cantidad y calidad suficiente	CABECERA MUNICIPAL	AGUA	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (TOMAS DOMICILIARIAS) PARA LAS MARGARITAS	1000,000	1000,000			
				REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE FRACC. CD. DEPORTIVA (TOMAS DOMICILIARIAS)	1500,000	1500,000			
				REHABILITACIÓN DE RED ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN EL FRACCIONAMIENTO LA ESTANCIA.	1211602	677,663			533,939
				REHABILITACIÓN DE TANQUES DE REGULACIÓN 1ER ETAPA	2,500,000	2,500,000			
				REUBICACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE PARA EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE IRAPUATO	2,000,000	2,000,000			
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DESINFECCIÓN CON SISTEMA GAS CLORO EN POZO 80	200,000	200,000			
				VIDEO INSPECCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ADEME DEL POZO 71	500,000	500,000			
				ACCIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS ZONAS QUE CONFORMAN EL CATASTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	64,000,000	64,000,000			
				ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO DE TANQUES DE REGULACIÓN	700,000	700,000			
				EFICIENCIA					

1

PROGRAMA OBRA 2022_ 3a Modificación

#	Descripción de objetivo	Ámbito	Servicio	Nombre de la obra/acción	Inversión	Recurso propio	Municipal (FAISM-R33)	Estatal	Federal	
1	Atender las demandas de agua de todos los habitantes del Municipio en cantidad y calidad suficiente	CABECERA MUNICIPAL	EFICIENCIA	DIAGNÓSTICO Y VIDEO INSPECCIÓN A LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE JAPAMI	3,500,000	3,500,000				
				SECTORIZACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA ZONA 30 (3ER. ETAPA EL COBANO) DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO.	1,727,977	966,478			761,499	
				SENSORES DE MONITOREO EN POZOS	1,000,000	1,000,000				
				CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL CARRIZALITO	500,000	500,000				
				CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD ROSARIO DE COVARRUBIAS	500,000	500,000				
		RURAL	AGUA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD COLONIA EL GUAYABO	2,000,000	0	1,000,000	1,000,000		
				CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PASO BLANCO	2,400,000	0	2,400,000			
				CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE RIVERA	1,700,000	0	1,700,000			
				CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE JUÁREZ (HERMANO MATEO)	2,000,000	0	2,000,000			
				Total Atender las demandas de agua de todos los habitantes del Municipio en	173,308,394	117,800,000	32,608,394	19,700,000	3,200,000	

G

PROGRAMA OBRA 2022_ 3a Modificación

#	Descripción de objetivo	Ámbito	Servicio	Nombre de la obra/acción	Inversión	Recurso propio	Municipal (FAISM-R33)	Estatat	Federal				
3	Mejorar el servicio a los usuarios de agua potable y saneamiento	CABECERA MUNICIPAL	EFICIENCIA	SISTEMATIZACIÓN DE LECTURA DE MICROMEDIDORES EN TOMAS E INCORPORACIÓN DE LECTURAS AL SISTEMA DE FACTURACIÓN Y COBRANZA (1ER ETAPA)	15,000,000	15,000,000							
				SISTEMATIZACIÓN DE LECTURA DE MICROMEDIDORES EN TOMAS E INCORPORACIÓN DE LECTURAS AL SISTEMA DE FACTURACIÓN Y COBRANZA EN CD INDUSTRIAL	1,000,000	1,000,000							
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES PARA CAMBIO 2022	7,000,000	7,000,000							
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES PARA CAMBIO DE CUOTA FIJA A SERVICIO MEDIDO 2022	3,500,000	3,500,000							
				Total Mejorar el servicio a los usuarios de agua potable y saneamiento	26,500,000	26,500,000	0	0	0				
				4	Reducir el riesgo de inundaciones en las localidades del municipio	CABECERA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO	ACCIONES PARA RESOLVER PUNTOS DE ENCHARCAMIENTOS DE DRENAJE PLUVIAL EN CABECERA MUNICIPAL	16,224,815	16,224,815			
								CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL SAN PEDRO 2DA ETAPA DE INDEPENDENCIA A ANTONIO TORRES	1,500,000	1,500,000			
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL LAS HERAS (1A ETAPA)	1,000,000	1,000,000											
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL PURÍSIMA DEL JARDÍN	3,558,240	3,558,240											
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE BLVD SOLIDARIDAD	3,000,000	3,000,000											
PROYECTO EJECUTIVO PARA OBRAS DE RECTIFICACIÓN Y DESAZOLVE DE RIO GUANAJUATO Y ENTRONQUE DE CÁRCAMO 24 Y CÁRCAMO 21AL RIO GUANAJUATO	2,000,000	2,000,000											

①

PROGRAMA OBRA 2022_3a Modificación

#	Descripción de objetivo	Ámbito	Servicio	Nombre de la obra/acción	Inversión	Recurso propio	Municipal (FAISM-R33)	Estatat	Federal	
4	Reducir el riesgo de inundaciones en las localidades del municipio	CABECERA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO	REPARACIÓN DE COLAPSOS PLUVIALES 2022 ZONA NORTE	2,000,000	2,000,000				
				REPARACIÓN DE COLAPSOS PLUVIALES 2022 ZONA SUR	2,000,000	2,000,000				
				SENSORES DE MONITOREO DE CÁRCAMOS Y PUNTOS DE ENCHARCAMIENTO	1,000,000	1,000,000				
				CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE COLONIA AZTECA	2,500,000	2,500,000				
				CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE COLONIA LAS HERAS 3ERA SECCIÓN	2,000,000	2,000,000				
		DRENAJE	RURAL	DRENAJE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE COLONIA NUEVA FE 2000	3,800,000	3,800,000			
					CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COL LAS ALAMEDAS	4,000,000	4,000,000			
					CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: CORTINES, PINO, ZACATECAS, DURAZNOS, 24 DE ABRIL, PIRULES, LUIS H. DUCOING, LOS LÓPEZ Y PRIVADA RUIZ CORTINES, EN LA LOCALIDAD DE VALENCIANITA	1,800,000	0	1,800,000		
					REPARACIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS 2022	2,864,000	2,864,000			
					AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD TINAJA DE BERNALES (ETAPA TRES DE TRES)	4,000,000	0	2,000,000	2,000,000	

G

PROGRAMA OBRA 2022 _ 3a Modificación

#	Descripción de objetivo	Ámbito	Servicio	Nombre de la obra/acción	Inversión	Recurso propio	Municipal (FAISM-R33)	Estatat	Federal
4	Reducir el riesgo de inundaciones en las localidades del municipio	RURAL	DRENAJE	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: CHAPULTEPEC, EMILIANO ZAPATA, GUADALUPE VICTORIA E INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE CUCHICUATO AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: SAN FRANCISCO Y PRIVADA MORELOS, EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PEDREGAL Y DEL CANAL EN LA LOCALIDAD DE EX HACIENDA DE MÁRQUEZ REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: 10 DE MAYO, 5 DE MAYO, 21 DE MAYO Y 12 DE DICIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DE LA CRUZ	2,250,000 1,600,000 4,076,609 810,000	0 0 0	2,250,000 1,600,000 4,076,609 810,000	0 0 0	0
Total Reducir el riesgo de inundaciones en las localidades del municipio					6,198,3664	47,447,055	12,536,609	2,000,000	0
5	Aprovechar las aguas residuales para su reúso con la perspectiva de una economía circular	CABECERA MUNICIPAL	OBRAS DE SEGURIDAD E HIGIENE SANEAMIENTO	OBRAS DE SEGURIDAD E HIGIENE BARDA PERIMETRAL PTAR SALIDA A PUEBLO NUEVO CONSTRUCCIÓN DE BARDAS Y PUERTA EN PTAR SAN ROQUE CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ALOJAMIENTO DE MEDIDOR DE FLUJO Y ADECUACIÓN EN CANAL PARA PUNTO DE MUESTREO ESTUDIOS DE FACTIBILIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA PTAR SALIDA A PUEBLO NUEVO	3,200,000 1,000,000 210,000 200,000 4,500,000	3,200,000 1,000,000 210,000 200,000 4,500,000			

CG

PROGRAMA OBRA 2022 _ 3a Modificación

#	Descripción de objetivo	Ámbito	Servicio	Nombre de la obra/acción	Inversión	Recurso propio	Municipal (FAISM-R33)	Estatad	Federal
5	Aprovechar las aguas residuales para su reúso con la perspectiva de una economía circular	CABECERA MUNICIPAL	SANEAMIENTO	INSTALACIÓN ELÉCTRICA LABORATORIO PARA PLANTA SALIDA A PUEBLO NUEVO SEGUNDA ETAPA	700,000	700,000			
		RURAL		CONSTRUCCIÓN DE OFICINA Y BAÑOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE VENADO DE YÓSTIRO Y TINAJA DE BERNALES	300,000	300,000			
	Total Aprovechar las aguas residuales para su reúso con la perspectiva de una				10,110,000	10,110,000	0	0	0
	Total general				271902,058	201857,055	45,145,003	21700,000	3,200,000

CA